

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**



**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной
службы
по Республике Татарстан**

ул. Московская, д. 55, г. Казань, 420021
тел.: (843) 236-89-22, факс (843) 238-19-46
e-mail: to16@fas.gov.ru

**МОНОПОЛИЯГЭ КАРШЫ
ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМЭТ**

**Монополиягэ каршы
Федераль хезмэтнен
Татарстан Республикасы
буенча идарәсе**

Мәскәүр., 55 йорт, Казан шәһәре, 420021
тел.: (843) 236-89-22, факс (843) 238-19-46
e-mail: to16@fas.gov.ru

19.02.2026 № АР-04/1506
На № _____ от _____

Заказчик:
Исполнительный комитет Осиновского
сельского поселения
Osin.Zel@tatar.ru

Победитель закупки:
ООО «ВЕРКВУД»
ИНН 1684004355
КПП 168401001
taib.khalikov@mail.ru

**РЕШЕНИЕ РНП 16-36/2026
о невключении в реестр недобросовестных поставщиков**

16 февраля 2026 года

г. Казань

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в составе:

Председателя Комиссии:

Розенталя А.Н. – заместителя
руководителя;

Членов Комиссии:

Абдуллиной Э.И. – ведущего
специалиста-эксперта;
Хусаиновой К.К. – специалиста-
эксперта,

рассмотрев в режиме видеоконференции обращение заказчика Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения (вх. №1240 от 12.02.2026 г., ЕИС от 11.02.2026 г.) о включении сведений в отношении ООО «ВЕРКВУД» (ИНН 1684004355, КПП 168401001) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, заключенного по результатам проведения закупки №0111300095225000173 на предмет: «Демонтаж и установка забора на территории

старого кладбища в с. Осиново Зеленодольского муниципального района»,

в присутствии представителей Заказчика – Мирзаханова М.Ф. (по доверенности), Гатауллиной Д.Т. (по доверенности);

в присутствии представителей ООО «ВЕРКВУД» - Бахтиной С.А. (по доверенности), Халикова М.-Т.А. (директор),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан поступило обращение заказчика Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения (вх. №1240 от 12.02.2026 г., ЕИС от 11.02.2026 г.) о включении сведений в отношении ООО «ВЕРКВУД» (ИНН 1684004355, КПП 168401001) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, заключенного по результатам проведения закупки №0111300095225000173 на предмет: «Демонтаж и установка забора на территории старого кладбища в с. Осиново Зеленодольского муниципального района».

Извещение о проведении электронного аукциона №0111300095225000173 было размещено в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) 28.11.2025 г.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 960 827,64 рублей.

По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 08.12.2025 г. №ИЭА1 победителем закупки признана заявка участника ООО «ВЕРКВУД» с ценовым предложением 1 490 228,92 руб.

Частью 1 статьи 51 Закона о контрактной системе установлено, что по результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником закупки (далее в настоящей статье - участник закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять дней (если настоящим Федеральным законом не установлено иное) с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), протокола, предусмотренного подпунктом "а" пункта 2 части 6 настоящей статьи, после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (если требование обеспечения исполнения контракта установлено в извещении об осуществлении закупки). Участники закупки, заявки которых не отозваны в соответствии с настоящим Федеральным законом, обязаны подписать контракт в порядке, установленном настоящей статьей.

19.12.2025 г. между заказчиком и ООО «ВЕРКВУД» заключен контракт №173, согласно условиям которого Подрядчик обязуется выполнить работы: Демонтаж и установка забора на территории старого кладбища в с. Осиново Зеленодольского муниципального района (далее – работы) в соответствии с условиями Контракта и Задания и Расчета (Приложения №1, №2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

В силу пункта 4.1 Контракта, работы по контракту выполняются непрерывно. Общий срок выполнения работ (оказания услуг) по контракту: с даты заключения муниципального контракта в течении 5 календарных дней. Работы (услуги) выполняются в течение всего периода, с учетом конкретных сроков выполнения работ, по согласованию с Заказчиком. (в соответствии с графиком выполнения работ) в случае необходимости).

Пунктом 3.1.2 Контракта предусмотрено, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.

Пунктом 3.1.3 Контракта установлено, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 10 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

В связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств Заказчик, руководствуясь частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 11.4 Контракта Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 22.01.2026 г.

Данное решение было направлено заказчиком в адрес ООО «ВЕРКВУД» с использованием средств Единой информационной системы в сфере закупок 22.01.2026 г. и получено им в этот же день.

Согласно части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной

системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, датой надлежащего уведомления является 22 января 2026 г.

Согласно ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика, об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой вступления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в законную силу является 03 февраля 2026 года.

Представитель Заказчика поясняет, в соответствии с условиями контракта срок завершения выполнения работ – с даты заключения муниципального контракта в течение 5 календарных дней. Работы (услуги) выполняются в течение всего периода, с учетом конкретных сроков выполнения работ, по согласованию с Заказчиком. (в соответствии с графиком выполнения работ) в случае необходимости). По состоянию на 25 декабря 2025 года Подрядчик не завершил работы. Среднее значение погоды в декабре 2025 года составило минус 6 градусов, что является стандартной средней температурой для зимнего месяца. Так, Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Представителем Победителя закупки пояснено, в рамках контракта Подрядчик полностью выполнил все работы по демонтажу и установке забора на старом кладбище в с. Осиново. Нарушение первоначального пятидневного срока исполнения было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами: аномально холодной погодой в декабре 2025 года, что затрудняло производство работ, и задержкой поставки специального профнастила из Москвы, вызванной теми же погодными условиями. Данные обстоятельства соответствуют критериям непреодолимой силы (форс-мажора), о чем Подрядчик своевременно уведомил Заказчика письмом от 30.12.2025 г. После фактического завершения всех работ и направления Подрядчиком полного пакета приемочной документации, Заказчик 22.01.2026 года отказал в приемке, но не направил мотивированного отказа с указанием конкретных недостатков, как того требует пункт 6.7.4 контракта и часть 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.

Подрядчик, действуя добросовестно, незамедлительно приступил к исполнению своих обязательств. 19.12.2025, в день заключения Контракта, ООО «Верквуд» начало работы по демонтажу старого забора и вырубке деревьев, а также произвело оплату материалов в ООО «СтальМаркет», что подтверждается Платёжным поручением №665 от 19.12.2025 г. Ввиду отсутствия необходимого металлопроката (трубы 70*70 и 40*40) в г. Казань, поставка была осуществлена из другого региона: материал поступил в распоряжение Подрядчика 23.12.2025, что подтверждается Счёт-фактурой №4579 от 23.12.2025 г.

В соответствии с технологией производства работ для обеспечения надлежащего качества и долговечности конструкции (защита от коррозии) Подрядчиком была произведена окраска металла: 24.12.2025 – нанесение грунта,

25.12.2025 – покраска эмалью (первый слой), 26.12.2025 – покрытие вторым слоем эмали (с соблюдением технологического перерыва в 24 часа для высыхания).

27.12.2025 г. Подрядчиком были установлены профильные трубы в заранее подготовленные сваи и произведена заливка бетона, что подтверждается товарно-транспортной накладной от ООО «ПК Бетон» от 27.12.2025 г. Согласно нормам ГОСТ 10180-2012, набор прочности бетона, необходимый для продолжения монтажных работ (навески профнастила), составляет не менее 14 дней (до достижения 50%-70% прочности). В связи с указанными объективными технологическими требованиями, 10.01.2026 Подрядчиком были продолжены, а 12.01.2026 – полностью завершены работы по монтажу профнастила.

Таким образом, нарушение первоначального пятидневного срока исполнения было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами: аномально холодной погодой в декабре 2025 года, что затрудняло производство работ, и задержкой поставки специального профнастила из Москвы, вызванной теми же погодными условиями. Подрядчик действовал добросовестно, выполнил работу в полном объеме и в сложившихся условиях, и теперь имеет право на надлежащую приемку и оплату.

Комиссия Татарстанского УФАС России, изучив представленные материалы и выслушав пояснения сторон, пришла к следующему выводу: Победитель закупки проявлял активную позицию относительно исполнения заключенного контракта. Уже в день его заключения, 19 декабря 2025 года, Подрядчик начал мероприятия по выполнению предусмотренных работ: инициировал процесс демонтажа существующего ограждения кладбища, провел удаление мешающих деревьев и произвел оплату необходимых строительных материалов. Эти факты подтверждают намерение исполнителя добросовестно подойти к исполнению контракта.

Однако выполнение оговоренных обязательств осложнилось рядом факторов, выходящих за пределы контроля Поставщика. Во-первых, Комиссия, проанализировав, данные метеонаблюдений, средняя температура воздуха в указанном периоде была низкой, создавая трудности для осуществления земляных работ и качественного бетонирования. Во-вторых, отсутствие необходимой продукции привело к необходимости привлечения ресурсов из города Москвы, что дополнительно увеличило сроки исполнения контракта.

Отмечается, что технология строительства нового забора потребовала соблюдения определенных технических норм, направленных на обеспечение надежности и долговечности конструкции. Для предотвращения коррозионных процессов металлические элементы были подвергнуты специальной обработке, включающей последовательное нанесение грунтовочного слоя и двух слоев защитной краски.

По завершении комплекса мероприятий, включая установку металлического каркаса и навешивание листов профнастила, Подрядчик предоставил Заказчику полный комплект приёмочной документации. Тем не менее, Заказчик отказался принять выполненные работы, ссылаясь на истечение первоначально предусмотренного пятидневного срока. Вместе с тем, Заказчиком не были указаны конкретные недостатки выполненной работы, предусмотренные законом и договором.

Принимая во внимание совокупность указанных обстоятельств, а именно активное участие Подрядчика в исполнении контракта, неблагоприятные погодные условия, влияющие на процесс монтажа, технологически обоснованные временные интервалы и готовность объекта к эксплуатации, Комиссия Татарстанского УФАС России приходит к выводу, что выполненные работы Подрядчиком фактически обеспечивают достижение целей, поставленных контрактом.

В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в определениях от 17.09.2012 N ВАС-11617/12 и от 12.07.2013 N ВАС-8371/13, включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков является санкцией за недобросовестное поведение участника размещения заказа, выражающееся в намеренном и умышленном нарушении положений Федерального закона №44-ФЗ.

Следовательно, для возникновения таких правовых последствий, как признание заявителя недобросовестным подрядчиком, с которым контракт расторгнут, антимонопольный орган обязан выяснить все обстоятельства нарушения, определить вину нарушителя, характер его действий и лишь после установления всех перечисленных обстоятельств решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для включения этого лица в реестр недобросовестных поставщиков.

В настоящем случае, Татарстанским УФАС России установлено, что намерения в неисполнении заключенного контракта у ООО «ВЕРКВУД» не было, напротив общество взаимодействовало с Заказчиком, предпринимало активные шаги для устранения возможных недопониманий и неукоснительного исполнения взятых на себя обязательств. Кроме того, в материалы дела представлены фото- и видеоматериалы, наглядно подтверждающие выполненные объемы работ, включая строительство нового забора. Данная позиция подтверждает добросовестность действий Поставщика и направлена на обеспечение прозрачности и эффективности процесса исполнения Контракта.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Комиссия Татарстанского УФАС России, изучив представленные материалы, пояснения сторон, решила сведения в отношении ООО «ВЕРКВУД» (ИНН 1684004355, КПП 168401001) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком условий контракта, заключенного по результатам проведения закупки №0111300095225000173 на предмет: «Демонтаж и установка забора на территории старого кладбища в с. Осиново Зеленодольского муниципального района» не включать, ввиду отсутствия в действиях поставщика ненадлежащего поведения, достаточного для включения в Реестр.

Кроме того, ООО «ВЕРКВУД» относится к субъектам малого предпринимательства. Из анализа размещенных сведений в ЕИС следует, что ранее заключенные контракты Обществом исполнялись.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" утверждены Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с п. 3, 14 названных Правил ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляет антимонопольный орган.

Исходя из ч. 9 ст. 104 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, исключается из указанного реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" Комиссия,

РЕШИЛА:

Не включать сведения в отношении ООО «ВЕРКВУД» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закупки №0111300095225000173 на предмет: «Демонтаж и установка забора на территории старого кладбища в с. Осиново Зеленодольского муниципального района».

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 16500AF001B9FBB9289A28C752455C05
Владелец: Розенталь Андрей Николаевич
Действителен с 30.04.2025 до 24.07.2026

А.Н. Розенталь

Члены Комиссии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 74CB9641ED25F7D30219531EC15B9D01
Владелец: Абдуллина Эльвира Ильшатова
Действителен с 14.08.2025 до 07.11.2026

Э.И. Абдуллина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A955F1EA7BB8EF253139ECBE07B226D
Владелец: Хусаинова Камилла Камильевна
Действителен с 17.11.2025 до 10.02.2027

К.К. Хусаинова

Исп.: Хусаинова К.К.
Тел. 8 (843) 293-10-89