ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Кемеровской области

ул. Ноградская, 5, г. Кемерово, 650000
тел. (3842) 36-42-28, факс (3842) 36-77-83
e-mail: to42@fas.gov.ru

07.03.2024 № СС/1945/24

На № _____ от _____

Решение об отказе во включении в РНП ООО "ТД СЕРВИСГРУПП"

Государственное бюджетное учреждение "Проектный институт "КУЗБАССПРОЕКТ"
zakupki@kuzbassproject.com

ООО "ТД СЕРВИСГРУПП"
inbox@2090040.ru

Р Е Ш Е Н И Е

«07» марта 2024г. г. Кемерово

Резолютивная часть решения оглашена «05» марта 2024г.

Решение в полном объеме изготовлено «07» марта 2024г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению обращений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в составе:

Председатель комиссии:	Стельмах С.В.	-	заместитель руководителя;
Члены комиссии:	Валиахметова А.Х.	-	начальник отдела контроля органов власти;
	Шеметова Е.О.	-	ведущий специалист – эксперт отдела контроля органов власти.

2024-2496

При участии:

Дубенского Максима Сергеевича – директора ГБУ «ПИ «Кузбасспроект»,

Рунк Анастасии Юрьевны – представителя ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» (доверенность 01.03.2024),

Гаффарова Бахадура Фархад-оглы – представителя ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» (доверенность 10.01.2024),

Торлак Дмитрия Алексеевича – представителя ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» (доверенность от 01.03.2024),

Алексеенковой Ольги Алексеевны – представителя ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» (доверенность 01.03.2024),

рассмотрев с использованием ВКС обращение ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ТД СЕРВИСГРУПП», и в результате проведения внеплановой проверки №042/10/104-275/2024,

У С Т А Н О В И Л А:

27.02.2024г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области поступило обращение ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ТД СЕРВИСГРУПП», в отношении которого 16.02.2024 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №2022-06 на капитальный ремонт части здания, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 14 (электронный аукцион №0339500001322000006).

На заседании комиссии, состоявшемся 28.02.2024г., представитель Заказчика пояснил, что в процессе выполнения работ были нарушены условия контракта, общая готовность объекта ориентировочно составила 30%. Также было заключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ на объекте до 31.12.2023. В результате взаимной договоренности был подписан протокол от 24.11.2023 о прекращении производства работ по Контракту по причине внесения изменений в проектную документацию и существенного увеличения общей стоимости работ по Контракту путем проведения независимой экспертизы. ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» не настаивает на включении сведений об ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» в реестр недобросовестных поставщиков.

Представитель участника закупки пояснил, что работы по Контракту не выполнены в срок в связи с тем, что в процессе производства работ были выявлены многочисленные отклонения параметров объекта капитального ремонта указанного объекта от проектно-технической документации. Этапы выполнения работ в соответствии с Контрактом по проектно-технической документации были определены некорректно, локальные сметы также не соответствовали проекту, состояние объекта разнилось с проектом работ, о чем Подрядчик неоднократно

направлял письма в адрес Заказчика, постоянная корректировка проектной документации повлияла на сроки выполнения работ по указанному выше Контракту. ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» подтвердило наличие исполненных контрактов.

Комиссией Кемеровского УФАС России были проанализированы материалы, предоставленные заказчиком и участником закупки в заседание комиссии, и установлено следующее:

04.10.2022 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru Государственным бюджетным учреждением «Проектный институт» «Кузбасспроект» был объявлен электронный аукцион №0339500001322000006 на капитальный ремонт части здания, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 14.

Начальная (максимальная) цена Контракта 160 984 234 руб. 00 коп.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика от 13.10.2022 победителем признано ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» с ценой предложения 147 300 574 руб. 11 коп.

14.10.2022 Заказчиком в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44) размещен проект контракта для подписания победителем торгов.

24.10.2022 между ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» и ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» был заключен контракт №2022-06 на капитальный ремонт части здания, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 14 (электронный аукцион №0339500001322000006).

В соответствии с Контрактом Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется выполнить все предусмотренные рабочей документацией строительно-монтажные работы и иные предусмотренные Контрактом мероприятия по капитальному ремонту объекта, указанного в пункте 1.2 Контракта (далее - работы, Объект), в соответствии с Техническим зданием на капитальный ремонт (Приложение №1), Ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение №2), Сметой контракта (Приложение №3), и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и уплатить определенную Контрактом цену.

Согласно п. 2.1. Контракта объем и содержание работ определены проектно-сметной документацией Объекта (далее – Рабочая документация) и Контрактом.

В соответствии с п.4.1Контракта Заказчик обязуется:

-В срок и в порядке, установленные разделом 8 Контракта, осуществлять приемку выполненных работ (результата работ).

-Оплачивать фактически выполненные по контракту работы не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания заказчиком Акта приемки выполненных работ.

-Уведомить Подрядчика не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения в письменной форме об отступлениях выполненных работ от утвержденной Рабочей документации, которые могут ухудшать качество работ,

обнаруженных в ходе осуществления строительного контроля, или об иных недостатках (дефектах), выявленных в ходе выполнения работ на Объекте.

-Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

-Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

В соответствии с п. 4.3. Контракта Подрядчик обязуется:

-Выполнить капитальный ремонт нежилого здания по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 14 (далее - Объект) в сроки, предусмотренные контрактом.

-В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Контракта определить виды и объемы работ, предусмотренные Контрактом, которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», согласно Приложению № 4 к Контракту.

-Выполнить определенные в соответствии с пунктом 4.3.2 Контракта работы самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению Контракта, в сроки, установленные Графиком выполнения работ, и в объеме, определенном в Приложении № 4 к Контракту.

-Обеспечить Заказчику доступ к 24-часовому онлайн-видеонаблюдению с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за ходом ремонта Объекта в течение не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня заключения Контракта. Доступ к видеонаблюдению должен быть обеспечен посредством прямой ссылки на страницу сайта в сети «Интернет», на которой должна быть размещена соответствующая информация, Характеристики применяемых камер: стандарт - IP, тип камер – уличная, разрешение – не менее 2 МП (1920*1080). Камер должно быть установлено не менее двух на одно здание. В зоны охвата камер должно попадать все здание с разных ракурсов.

-В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком и разместить паспорт Объекта.

-Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с Рабочей документацией.

-Передать Заказчику выполненные работы (результат работ), в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

-Обеспечить наличие на строительной площадке Рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется п.1.1. Контракта.

-Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результаты испытаний.

-Обеспечить Представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при ремонте Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

-Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе ремонта Объекта по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании.

-Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

-Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.

-Выполнить до направления уведомления о ремонте объекта предусмотренные Рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Рабочей документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом.

-Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

-По требованию Заказчика передать ему Рабочую документацию, а также исполнительную документацию на выполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого требования.

-Открыть лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в территориальном органе Федерального казначейства по Кемеровской области в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021

-Представлять в территориальный орган Федерального казначейства по Кемеровской области документы, установленные Порядком санкционирования.

-Указывать в заключаемых им контрактах (договорах), распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н (далее – Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.

-Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. № 210н (далее – Порядок № 210н).

-Представлять в территориальный орган Федерального казначейства по Кемеровской области сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.

-Предоставлять следующую информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет 600 000 рублей и более (в 2022 году не подлежат казначейскому сопровождению средства, предоставляемые по контрактам стоимостью менее 5 млн руб., заключаемым в рамках исполнения контрактов, указанных в ФЗ от 29.11.2021 N 384-ФЗ):

- наименование (полное и сокращенное);
- местонахождение;
- ИНН;
- КПП;
- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).

Указанные субподрядчики обязаны открыть лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства по Кемеровской области в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения.

-Предоставить Заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры, цена которого или общая стоимость которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Подрядчиком указанных договоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.3.25 Контракта).

-Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания ремонта Объекта освободить здание и прилегающую к нему территорию от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния объекта капремонта условиям Контракта.

-Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне в случае, если документы и материалы, необходимые для исполнения Контракта и (или) подготавливаемых в рамках выполнения Работ по Контракту, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

-С учетом положений части 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ и пункта 6.3 Контракта привлечь для выполнения работ субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Субподрядчик) в объеме 60 процентов от цены Контракта. Условие привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа СМП, СОНО не применяют, если Подрядчик – субъект малого предпринимательства или социально ориентированная некоммерческая организация. При этом Подрядчик и субподрядчик должны быть членами саморегулируемой организации, необходимого в соответствии с Контрактом уровня ответственности по обязательствам, в соответствии с требованиями Российского законодательства.

-В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора (договоров)/контракта (контрактов) с Субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности Субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров)/контракта (контрактов) с Субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

-В случае замены Субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого Субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.3.27 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора/контракта с новым

Субподрядчиком.

-В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору/контракту с Субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы (Акт сдачи-приемки выполненных работ), которые являются предметом договора/контракта, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им Субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком Субподрядчику, - в случае если договором/контрактом, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им Субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных Субподрядчиком).

-Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов Субподрядчиков, в том числе:

а) за представление вышеуказанных документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение Субподрядчиков согласно п. 4.3.27 в объеме, установленном в Контракте.

-В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором/контрактом, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену Субподрядчика, с которым ранее был заключен договор/контракт, на другого Субподрядчика.

-Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Рабочей документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

-Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Рабочей документации.

-Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

-В течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта обязан предоставить Заказчику информацию о лицах, ответственных за ведение информационной модели объекта капитального ремонта (ФИО, должность, контактный телефон, адрес эл. почты).

-Самостоятельно организовывать сохранность материалов и оборудования,

необходимых для капитального ремонта, находящихся на территории объекта.

В соответствии с Контрактом срок выполнения работ по капитальному ремонту объекта: с даты, следующей за датой заключения Контракта по 31.07.2023 года (включительно).

10.11.2022 было заключено дополнительное соглашение №2 от 10.11.2022 о внесении изменений в Раздел 19 контракта.

07.06.2023 ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» в адрес ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» была направлена претензия (исх. 1/2023/122 от 07.06.2023) о несоблюдении графика работ и условий Контракта.

20.06.2023 ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» в адрес Заказчика направило письмо о необходимости внесения изменений в проектную документацию.

23.06.2023 Заказчик в адрес ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» направил письмо о предоставлении подтверждения невозможности исполнения контракта.

05.07.2023 ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» в адрес ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» направило письмо (исх. №06-05/07/2023 от 05.07.2023) о задержке работ в связи с изменениями проектной документации.

18.07.2023 ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» в адрес ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» направило письмо с просьбой скорректировать локально сметный расчет № 02-02-01.

31.07.2023 было заключено Дополнительное соглашение №6 от 31.07.2023 о продлении срока выполнения работ по Контракту до 31.12.2023.

15.11.2023 ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» в адрес ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» направило письмо с предложением провести независимую экспертизу выполненных работ для определения цены Контракта в связи с внесениями изменений в проектную документацию.

24.11.2023 был составлен протокол совещания в присутствии сторон по Контракту о проведении независимой экспертизы и прекращении работ на объекте с 01.12.2023.

27.11.2023 Заказчик в адрес ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» направил сопроводительное письмо с подписанным всеми сторонами протоколом совещания, а также письмом (исх.1/2023/277 от 27.11.2023) уведомил о начале проведения независимой экспертизы с 01.12.2023 экспертной организацией ООО «Логистика-Эксперт».

16.01.2024 ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» в адрес ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» направило письмо (исх.№02-16/01/2024 от 216.01.2024) о предоставлении результатов проведенной независимой экспертизы.

Таким образом между ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» и ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» велась активная переписка о внесении изменений в проектную документацию, что подтверждается материалами, предоставленными участником закупки в заседание комиссии.

16.02.2024 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №2022-06 на капитальный ремонт части здания, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк,

пр. Бардина, 14, которое размещено на официальном сайте ЕИС в сфере закупок, подписано заказчиком 16.02.2024 и получено исполнителем посредством ЕИС 16.02.2024, следовательно, днем надлежащего уведомления исполнителя о принятии Заказчиком решения об одностороннем расторжении контракта считается 16.02.2024.

27.02.2024г. решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам электронного аукциона №0339500001322000006, вступило в законную силу и контракт считается расторгнутым.

В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно части 3 ст. 723 Гражданского кодекса РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с частью 12.1. статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Частью 13 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ установлено, что решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым

через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч. 16 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Основанием для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков является уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе приведшее к невозможности заключения контракта с этим лицом как признанного победителем конкурса и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Таким образом, под недобросовестностью понимается совершение умышленных действий, направленных на уклонение от исполнения условий контракта.

Согласно части 2 статьи 104 ФЗ № 44-ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Комиссией Кемеровского УФАС России установлено, что множественные корректировки проектно-сметной документации, а также несоответствие локальных смет проекту существенным образом повлияли на сроки производства работ по Контракту. Также ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» вело активную переписку с ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» в целях исполнения обязательств по названному выше Контракту.

При рассмотрении обращения ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» Комиссией Кемеровского УФАС России не был установлен факт умышленного уклонения данного хозяйствующего субъекта от исполнений условий контракта №2022-06 на капитальный ремонт части здания, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 14 (электронный аукцион №0339500001322000006).

Каких-либо доказательств, указывающих на то, что ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» умышленно либо по небрежности допустило грубые нарушения условий контракта, в Комиссию Кемеровского УФАС России не представлено.

Комиссией Кемеровского УФАС России проверено соблюдение процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта, предусмотренной ФЗ № 44-ФЗ, и установлено, что Заказчиком данная процедура не была нарушена.

С учетом установленных выше обстоятельств, и в результате проведения внеплановой проверки, руководствуясь статьями 51, 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, комиссия Кемеровского УФАС России

РЕШИЛА:

Отказать заказчику ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ТД СЕРВИСГРУПП».

Председатель комиссии С.В. Стельмах

Члены комиссии:

А.Х. Валиахметова

Е.О. Шеметова

Исп.Шеметова Е.О.
тел.(3842)36-26-91