ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной
службы по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

ул. Мира, д. 27, Ханты-Мансийск, 628012
телефон/факс +7 (3467) 38-80-81
e-mail: to86@fas.gov.ru, сайт http://hmao.fas.gov.ru
ИНН 8601009316 КПП 860101001 ОГРН 1028600512093

_____ № _____

На № _____ от _____

Решение по РНП в отношении ООО "Северстройпроект"

Оператор электронной площадки:
АО «Сбербанк-АСТ»
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.9
тел.: (495) 7872999/97 доб. 369
e-mail: ko@sberbank-ast.ru

Заказчик:
Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» городского округа Радужный ХМАО– Югры
628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Город Радужный (Г. О.), 7 Мкр., Д. 32/1, Офис 1
Тел.: 8 (34668) 3-00-37
e-mail: cs@dezrad.ru, info@dezrad.ru

Подрядчик:
ООО «СеверСтройПроект»
628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 20, ул.Кузоваткина, д.5 стр.3, оф. 216
Тел. 8(3466) 49-16-52; 8 9821888252
e-mail: ssp191@yandex.ru

РЕШЕНИЕ
РНП № 086/06/104-145/2023

Резолютивная часть объявлена 26.01.2023 г. Ханты-Мансийск
Изготовлено в полном объеме 31.01.2023

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - Управление) по контролю в сфере закупок в составе:
Председатель комиссии:

Председатель комиссии:
- Валиуллин Р.Р. – Заместитель руководителя Управления;
Членов комиссии:
- Андрейцева Е.А.– Начальник отдела Управления;
- Сафонов С.И.– Специалист-эксперт отдела Управления,

От Победителя закупки — посредством видеоконверенц-связи Жиркова А.П. по доверенности от 20.01.2023 г.
От Заказчика – посредством видеоконверенц-связи Лесничих Ю.С. по доверенности № 02 от 25.01.2023 г., Пигарева А.А. по доверенности № 01 от 25.01.2023 г.

рассмотрев информацию и документы, поступившие от Казенного учреждения «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» городского округа Радужный ХМАО– Югры (вх. № 636/23 от 24.01.2023) в отношении ООО «Северстройпроект» (628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 20, ул.Кузоваткина, д.5 стр.3, оф. 216, ИНН: 8603185934, ОГРН 1118603015563; Учредители/Участники: Пинешкина Лидия Ильинична, ИНН: 026206696459; Пинешкина Динара Расимовна, ИНН: 860317126669; Пинешкин Александр Павлович, ИНН: 860328244294) для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков (далее — Реестр),

Установила:

В Управление 24.01.2023 г. поступило обращение от Казенного учреждения «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» городского округа Радужный ХМАО– Югры (вх. № 636/23 от 24.01.2023) в отношении ООО «Северстройпроект» (628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 20, ул.Кузоваткина, д.5 стр.3, оф. 216, ИНН: 8603185934, ОГРН 1118603015563; Учредители/Участники: Пинешкина Лидия Ильинична, ИНН: 026206696459; Пинешкина Динара Расимовна, ИНН: 860317126669; Пинешкин Александр Павлович, ИНН: 860328244294) для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

Предоставленная информация соответствует требованиям, установленным в Порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078) (далее - Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков) и статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Номер извещения: 0187300007822000104;

Номер реестровой записи контракта: 38609014205 22 000040, номер контракта - 01873000078220001040001;

Предмет контракта: Разработка проектной документации на капитальный ремонт 1-3 этажей, лестничных клеток и инженерных сетей на данных этажах учреждения МАУ ДО «Детская школа искусств», расположенной по адресу: г. Радужный, 1 микрорайон, дом 31;

Контракт заключен: 20.06.2022 г.;

Цена контракта: 943 546.15 руб.;

Срок действия Контракта:

Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее «31» декабря 2022 года.

Истечение срока действия Контракта влечет прекращения обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств, возмещения убытков и выплаты неустойки).

В ходе проведения внеплановой камеральной проверки Комиссией Управления установлено следующее.

20.06.2022 г. между Казенным учреждением «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» городского округа Радужный ХМАО– Югры (далее – Заказчик) и ООО «Северстройпроект» (далее – Исполнитель, Подрядчик, Общество) был заключен контракт № 01873000078220001040001, предметом которого является: Разработка проектной документации на капитальный ремонт 1-3 этажей, лестничных клеток и инженерных сетей на данных этажах учреждения МАУ ДО «Детская школа искусств», расположенной по адресу: г. Радужный, 1 микрорайон, дом 31 (далее – Договор /Контракт).

Разделом 1 Контракта установлено следующее:

1.1. Предметом настоящего Контракта является разработка проектной документации на капитальный ремонт 1-3 этажей, лестничных клеток и инженерных сетей на данных этажах

учреждения МАУ ДО «Детская школа искусств», расположенной по адресу: г. Радужный, 1 микрорайон, дом 31 (далее по тексту Контракта «Работа» в соответствующем числе и падеже, в отношении здания МАУ ДО «Детская школа искусств» – «Объект).

1.2. Состав и объем Работ определяется в утвержденном Заказчиком техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Качество Работ определяется в утвержденном Заказчиком техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Место выполнения Работ: определяется Подрядчиком.

1.5. Место нахождения объекта проектирования: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, 1 микрорайон, дом 31 (МАУ ДО «Детская школа искусств»).

1.6. Код по ОКПД 2 (ОК 034-2014): 71.12.12.190.

1.7. Источник финансирования: местный бюджет (бюджет города Радужный).

1.8. Идентификационный код закупки: 223860901420586090100100610017112243.

Разделом 3 Контракта установлены следующие обязанности сторон:

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Назначить представителя для осуществления контактов с Подрядчиком от имени Заказчика по всем вопросам, возникающим при исполнении Контракта.

3.2.2. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.2.3. Своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ и (или) приемки выполненных Работ.

3.2.4. Осуществить приемку результатов выполненных Работ по Контракту в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью после получения положительного заключения экспертизы проектной документации.

3.2.5. Оплатить выполненную по Контракту Работу в размере, установленном Контрактом, в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

3.2.6. Требовать возмещения неустойки и убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.2.7. В полном объёме и надлежащим образом выполнять иные обязательства Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. В течении 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта направить в адрес Заказчика информацию о назначении лица, ответственного за исполнение обязанностей от имени Подрядчика в рамках заключенного Контракта, сообщить его адрес электронной почты для приема информации в электронной форме, номер факса и номер телефона.

3.4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить представителей Подрядчика, ответственных за ходом работ по Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.4.3. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом осуществить подготовку проектной документации в целях проведения капитального ремонта объекта.

3.4.4. Выполнить Работу в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства, а также требованиями Заказчика и передать Заказчику ее результаты.

3.4.5. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

3.4.6. После выполнения всего объема Работ, в течении 3 (трех) рабочих дней разместить в ЕИС информацию и документы согласно разделу 5 настоящего Контракта, и предоставить Заказчику проектную документацию на капитальный ремонт в 3-х экземплярах в переплетенном виде и в электронном виде (в формате *.dwg, *.docx, *.xlx, *.gsfx), положительное заключение экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства на бумажном носителе в 1 экземпляре, комплектные экземпляры документации с учётом снятых замечаний экспертных организаций, с полной заменой аннулированных и измененных чертежей в

согласованные с Заказчиком сроки.

3.4.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работы.

3.4.8. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения Работ по Контракту, при передаче результатов Работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

3.4.9. В случае, если проектной документацией предусматривают при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, являющаяся предметом контракта, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

3.4.10. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда до их заключения. В информации должно излагаться: предмет договора, наименование и адрес Субподрядчика.

3.4.11. В полном объёме и надлежащим образом выполнять иные обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим Контрактом и нормами действующего законодательства.

Согласно разделу 4 Контракта установлены следующие сроки выполнения работ.

4.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки, предусмотренные п. 1.2 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить и сдать выполненную Работу.

4.3. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую Работу в соответствии с условиями Контракта.

4.4. Меры неустойки в связи с нарушением сроков выполнения Работ применяются исходя из сроков, предусмотренных п. 4.1. настоящего Контракта, а также сроков, установленных иными пунктами контракта, технического задания, графика выполнения работ либо сроков, установленных в требованиях Заказчика, направляемых в адрес Подрядчика.

В соответствии с разделом 11 Контракта расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту (при наличии таковых), а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов,

экспертных организаций.

11.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от выполнения Контракта.

11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.10. Порядок действий Заказчика при принятии решения об одностороннем расторжении Контракта регулируется частью 12.1. статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.12. Порядок действий Подрядчика при принятии решения об одностороннем расторжении Контракта регулируется частью 20.1. статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Комиссией Управления установлено, что Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе (далее – Решение) — 09.01.2023 г.

Из обоснования решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта следует (выдержка из текста):

«На разработку проектной документации установлен срок в количестве 155 календарных дней с даты заключения контракта: 100 календарных дней на подготовку проектной документации (с учетом рассмотрения проектных решений Заказчиком и иных заинтересованных лиц), устранения замечаний, выявленных в результате рассмотрения и 55 календарных дней на получение положительного заключения экспертизы по проверке проектной документации, достоверности определения сметной стоимости. Срок подготовки проектной документации истек 28.09.2022. Срок получения положительного заключения экспертизы по проверке проектной документации, достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта для ООО «СЕВЕРСТРОЙПРОЕКТ» истек 22.11.2022. Фактически проектная документация была предоставлена в электронном виде 25.11.2022. Государственная экспертиза по состоянию на сегодняшний день не пройдена».

Подрядчиком, на заседание комиссии по рассмотрению сведений представлены письменные пояснения, из которых следует (выдержка из текста):

«ООО «СЕВЕРСТРОИПРОЕКТ» исполняло контракт с максимальной долей ответственности, своевременно и надлежащим образом, а именно, Письмом за исх. № 218- 2022 от 07.10.2022 года направило в адрес Заказчика документацию на согласование.

Помимо этого, 11.10.2022 года направлены планы отделочных работ.

19.10.2023 на адрес электронной почты Заказчика направлены разделы архитектурно-строительных решений, а также разделы ПЗ, проекта организации капитального ремонта, с

просьбой предоставления исходных данных для составления смет и проекта организации строительства.

24.10.2022 Письмом № 236-Исх-2155 КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный сообщило о выявленных замечаниях.

31.10.2022 ООО «СЕВЕРСТРОИПРОЕКТ», в связи с необходимостью корректного учета работ по демонтажу и монтажу сетей связи, которые не предусмотрены заданием на проектирование, направило запрос на предоставление информации об объемах выполнения вышесказанных работ.

Заказчик письмом № 236-Исх-2254 от 07.11.2022 подтверждает сведения о том, что данные работы не предусмотрены заданием на проектирование, однако существует необходимость выполнения указанных работ.

Подрядчик, письмом № 243-2022 от 08.11.2022 сообщил, что готов выполнить проектные работы, которые не были предусмотрены заданием на проектирование, при условии заключения дополнительного соглашения на выполнение работ, а также предоставления необходимой информации, в целях надлежащего исполнения Контракта.

Для дальнейшей передачи на экспертизу, со стороны ООО «СЕВЕРСТРОИПРОЕКТ», предоставлен комплект проектно-сметной документации Заказчику исх. письмо №247-2022 от 14.11.22, на основании которого просили предоставить следующие документы:

- подписанный конъюнктурный анализ
- подписанную ведомость объемов работ
- подписанное техническое задание
- подписанную смету на проектные работы
- письмо о принятии проектной документации
- доверенность
- письмо об источниках финансирования выполнения работ

17.11.2022 ООО «СЕВЕРСТРОИПРОЕКТ» предоставило комплект проектно- сметной документации, с учетом ранее полученных замечаний со стороны Заказчика.

Дополнительно сообщаем, что только 17.11.2022 Заказчик представил запрос с просьбой принять к учету соответствующее цветовое решение по окраске структурных частей здания.

23.11.2022 Письмом за исх. № 256-2022 Общество повторно направило в адрес Заказчика комплект исправленной проектно-сметной документации, с учетом обозначенных Заказчиком замечаний. Кроме того, Подрядчик также просил подписать ведомость объемов работ и направить письмо о принятии проектной документации.

25.11.2022 КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный уведомило Подрядчика о том, что проектно-сметная документация и ведомость объемов работ находится на стадии согласования.

29.11.2022 получено сообщение, подтверждающее получение проектной документации в полном объеме, согласно заданию на проектирование.

При этом, в связи с возникновением у Автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» замечаний при проверке заявления на государственную экспертизу достоверности сметной стоимости объекта, ООО «СЕВЕРСТРОИПРОЕКТ» письмами № 261-2022 от 29.11.2022, № 267-2022 от 02.12.2022, № 278-2022 от 22.12.2022 просило предоставить необходимые документы.

Также сообщаем, что 12.12.2022 МАУ ДО «Детская школа искусств» городского округа Радужный ХМАО-ЮГРЫ уведомило Подрядчика, что получить запрошенный градостроительный план земельного участка, предоставляется возможным только в течении 14 дней, путем направления заявления на портале «Госуслуги», что также влечет увеличение сроков исполнения предмета Контракта по независящим от Общества причинам.

Помимо этого, письмами № 281-2022 от 26.12.2022, № 283-2022 от 26.12.2022 Подрядчик направил запрос в адрес Заказчика, с просьбой внести корректировки в указанные в перечне письма, так как в случае непредставления вышеупомянутых писем Управлением экспертизы будет выдан отказ в принятии документов на экспертизу.

На основании вышеизложенного, в связи с необходимостью устранения замечаний

государственной экспертизы, Общество письмом № 284-2022 от 28.12.2022 просило продлить срок выполнения Контракта и заключить дополнительное соглашение.

Более того, направленное в наш адрес сообщение № 236-Исх-2640 от 27.12.2022 содержало старое письмо о финансировании. В связи с чем Обществом направлен запрос с просьбой предоставить актуальное письмо о финансировании, с корректным наименованием объекта.

30.12.2022 Должностным лицом Администрации города Радужный, а именно Главой города Радужный Н.А. Гулина, направлено Письмо № 001- Исх-6637 от 30.12.2022, в котором указано на согласование сметной документации в сумме 36 810 (Тридцать шесть тысяч восемьсот десять рублей) 14 копеек, что является предметом установления предполагаемой предельной стоимости строительства.

10.01.2023 Заказчиком направлено письмо в адрес Подрядчика № 236-Исх-20, в котором содержалось уведомление о том, что по объекту: Капитальный ремонт 1-3 этажей, лестничных клеток и инженерных сетей на вышеуказанных этажах учреждения МАУ ДО «Детская школа искусств», которая располагается по адресу: г. Радужный, 1-й микрорайон, дом 31, сметная стоимость согласована на сумму 36 810,14 (Тридцать шесть тысяч восемьсот десять рублей) 14 копеек.

10.01.2022 исх. № 03-2023 в адрес Заказчика направлено Возражение на Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в котором ООО «СЕВЕРСТРОЙПРОЕКТ» уведомляет Государственного Заказчика о том, что проектно-сметная документация была согласована только 25.11.2022, после чего направлена на прохождение экспертизы. Однако, несмотря на многочисленные запросы в адрес последнего, запрашиваемые документы не были представлены в соответствующий срок. Более того, Общество уведомило о том, что в настоящее время полностью готово надлежащим образом и в полном объеме исполнить Государственный Контракт.

Общество неоднократно обращалось к Заказчику по урегулированию сложившейся ситуации и с просьбой предоставить необходимые данные, однако систематическое затягивание сроков именно со стороны Заказчика, а также предоставление недостоверных данных, повлекло наступление нарушения сроков исполнения Контракта».

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика,

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Заказчика было опубликовано в личном кабинете единой информационной системы (далее — ЕИС) 09.01.2023 г.

Частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе установлено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе Решение 09.01.2023 г. доставлено в личный кабинет Исполнителя.

Таким образом, датой надлежащего уведомления признается 09.01.2023 г.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 193 ГК РФ если крайний день 10-дневного периода, в рамках которого поставщик имеет возможность исправить допущенные нарушения контракта, выпадает на нерабочий день, то, днем завершения срока будет считаться ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, датой вступления в силу решения признается – 20.01.2023 г.

Частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе установлено, что в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Согласно журналу событий, Комиссия Управления установила, что реестровая запись № 38609014205 22 000040 переведена Заказчиком на статус «Исполнение прекращено» - 20.01.2023 16:00 (МСК+2).

Изучив, представленные доказательства, Комиссией Управления установлено, что ООО «Северстройпроект» предоставил комплект проектно-сметной документации Заказчику в полном объеме с откорректированными замечаниями, что подтверждается письмом исх. № 256-2022 от 23.11.2022 г.

Письмом от 25.11.2022 г. № 236-исх-2391 Заказчик в адрес исполнителя направил информационное письмо с информацией о стадии согласования проектно-сметной документации.

Заказчик 29.11.2022 г. уведомил Подрядчика о том, что проектно-сметная документация получена в полном объеме — 25.11.2022 г., замечаний по проектно-сметной документации в адрес Исполнителя не поступало.

При этом, как установлено Комиссией Управления, Подрядчиком запрашивались документы, необходимые для проведения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, что также подтверждается ООО «Северстройпроект» письмами № 261-2022 от

29.11.2022, № 267-2022 от 02.12.2022, № 278-2022 от 22.12.2022. Вместе с тем, Заказчик несвоевременно представил документ о выделении финансирования, что повлекло нарушение сроков исполнения контракта.

Как следует из документов, представленных в материалы дела Исполнитель выполнял, установленные Контрактом обязанности, в период исполнения настоящего Контракта ООО «Северстройпроект» взаимодействовало с Заказчиком с целью исполнения Контракта, оплатило сумму штрафных санкций по претензии Заказчика № 236-исх-2667 от 30.12.2022 г., о чем свидетельствует платежное поручение № 286 от 30.12.2022 г., размещенное в ЕИС. Все раннее указанное, не позволяет сделать вывод о недобросовестном поведении ООО «Северстройпроект» при исполнении Контракта, предметом которого разработка проектной документации на капитальный ремонт 1-3 этажей, лестничных клеток и инженерных сетей на данных этажах учреждения МАУ ДО «Детская школа искусств», расположенной по адресу: г. Радужный, 1 микрорайон, дом 31.

Комиссия Управления отмечает, что нарушение сроков исполнения Контракта произошло по независящим от Исполнителя обстоятельствам, соответственно степень ответственности в виде включения в РНП на 2 года не соразмерна уровню нарушения контракта ООО «Северстройпроект».

С учетом изложенного, контрольный орган в сфере закупок при рассмотрении вопроса о включении или не включении определенного субъекта в реестр недобросовестных поставщиков не может ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. При этом действующее законодательство не содержит безусловной обязанности уполномоченного органа включать представленные заказчиком сведения о поставщике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу о том, что, исходя из имеющихся на день рассмотрения сведений, фактов и доказательств, основания для включения сведений об ООО «Северстройпроект» в реестр недобросовестных поставщиков отсутствуют.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, приведенной им в постановлении от 24.06.2009 №11-П, в силу ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ исходящее из принципа справедливости конституционное требование соразмерности установления правовой ответственности предполагает в качестве общего правила её дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

В качестве необходимого элемента общего понятия состава правонарушения выступает вина, наличие которой является во всех отраслях права предпосылкой возложения юридической ответственности, если иное прямо и недвусмысленное не установлено непосредственно самим законодателем.

Приведенные правовые позиции, исходя из публично-правового характера правоотношений между контролирующими государственными органами и субъектами предпринимательской деятельности, в полной мере применимы и к механизму привлечения к юридической ответственности в виде включения хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков.

Следовательно, антимонопольный орган при рассмотрении вопроса о применении к субъекту меры публично – правовой ответственности, не может ограничиваться формальной констатацией лишь факта нарушения, не выявляя иные связанные с ним обстоятельства, в том числе наличие или отсутствие вины соответствующих субъектов, в какой бы форме она ни проявлялась.

Вывод Комиссии:

Проанализировав представленные материалы, Комиссия Управления пришла к выводу, что факт недобросовестного поведения со стороны ООО «Северстройпроект» не нашел своего подтверждения.

На основании вышеизложенного Комиссия, руководствуясь пунктом 13 Порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков, частями 2 и 7 статьи 104 Закона о контрактной системе,

решила:

Сведения, направленные от Казенного учреждения «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» городского округа Радужный ХМАО– Югры (вх. №636/23 от 24.01.2023) в отношении ООО «Северстройпроект» (628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 20, ул.Кузоваткина, д.5 стр.3, оф. 216, ИНН: 8603185934, ОГРН 1118603015563; Учредители/Участники: Пинешкина Лидия Ильинична, ИНН: 026206696459; Пинешкина Динара Расимовна, ИНН: 860317126669; Пинешкин Александр Павлович, ИНН: 860328244294) не включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Председатель Комиссии Р.Р. Валиуллин

Члены Комиссии: Е.А.Андрейцева

С.И. Сафонов

Примечание: Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2023-691