ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю

ул. Ленина, 64, г. Пермь, 614990
тел. (342) 235-12-00, факс (342) 235-10-67
e-mail: to59@fas.gov.ru
сайт: www.perm.fas.gov.ru

22.09.2020 г. № 12782-20

На № _____ от _____

ООО «ГАС ГРУПП»
614111, г Пермь, ул Солдатова, д 43, кв 164
614015, г Пермь, Комсомольский пр-кт, д 34, оф 739
8 (342) 2033044
gas.grp@gmail.com
zakaz.gas@gmail.com

ГБУЗ ПК «ПКОД»
614066, г. Пермь, ул. Баумана, 15
pkod-zakupki@yandex.ru
permcancer@yandex.ru

РЕШЕНИЕ №РНП-59-421
по обращению ГБУЗ ПК «ПКОД» (вх. № 016073/э от 09.09.2020 г.) о включении ООО «ГАС ГРУПП» в реестр недобросовестных поставщиков

17.09.2020 г. **г. Пермь**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю по контролю закупок (далее - Комиссия) в составе:

Председательствующий Комиссии – Субботина Е.С., начальник отдела контроля закупок,

члены комиссии:

- Красильникова Ю.В., ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок,

- Политов К.В., ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок,

в присутствии посредством ВКС представителя ООО «ГАС ГРУПП» - Воздвиженской Е.П. (на основании доверенности),

в отсутствие представителей ГБУЗ ПК «ПКОД» (извещены надлежащим образом),

рассмотрев обращение ГБУЗ ПК «ПКОД» (далее – Заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ГАС ГРУПП» в связи с односторонним отказом от исполнения контракта на текущий ремонт помещений отделения реанимации ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" по адресу: город Пермь, ул. Баумана, 15 (изв. № 0356200005120000003),

УСТАНОВИЛА:

Согласно извещению № 0356200005120000003 Заказчиком проводился электронный аукцион на текущий ремонт помещений отделения реанимации ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" по адресу: город Пермь, ул. Баумана, 15. Начальная (максимальная) цена контракта – 2 813 597,37 руб.

Выслушав доводы представителя Подрядчика, исследовав и оценив представленные документы, а также в ходе проведения внеплановой проверки, осуществленной Комиссией Пермского УФАС России в соответствии с ч. 3 ст. 99 Закона о закупках, установлено следующее.

18.02.2020 г. между Заказчиком и ООО «ГАС ГРУПП» заключен контракт на текущий ремонт помещений отделения реанимации ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический

диспансер" по адресу: город Пермь, ул. Баумана, 15 на сумму 1 877 079,62 руб. (далее – контракт).

В соответствии с условиями Контракта:

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту помещений отделения реанимации ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" (далее - работа) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем и требования к выполняемым работам определяются Техническим заданием

(Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектной документацией (при наличии) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Место выполнения работ: город Пермь, ул. Баумана, 15

1.4. Срок выполнения работ: С момента подписания Контракта в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

3.1. Приемка выполненных работ (этапа выполненных работ) производится в течение 10 (десяти) дня(ей) с даты предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. По окончании срока для приемки выполненных работ, установленного в настоящем пункте, Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 в течение 10 (десяти) дней, или в случае обнаружения недостатков выполненных работ Заказчик направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от приёмки работ с указанием вида недостатков и сроков их устранения.

3.2. В случае несогласия Подрядчика с выявленными недостатками, Стороны проводят

совместный осмотр. Уведомление о проведении совместного осмотра с указанием даты и времени его проведения должно быть направлено в адрес Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять)дня(ей) до момента проведения осмотра. О выявленных недостатках Сторонами составляется акт осмотра и фиксации недостатков, в котором Подрядчику устанавливается срок для их устранения.

3.3. На все выполненные работы Заказчику для приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) должна быть представлена исполнительная и (или) разрешительная документация в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.2. Заказчик обязан:

4.2.3. оказывать содействие Подрядчику по вопросам, имеющим отношение к выполнению настоящего Контракта и не требующим дополнительных материальных затрат.

4.2.4. обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ, оговоренных настоящим Договором, а также возможность пользоваться источником снабжения электрической энергией и водой, по просьбе Подрядчика и при условии возмещения ее стоимости.

4.2.5. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. своевременно и надлежащим образом выполнить работы.

4.4.2. обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям спецификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям настоящего Контракта и приложений к нему.

4.4.3. представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

4.4.4. представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также копии отчетных документов,

разрабатываемых Подрядчиком по Контракту в том состоянии, в котором данные отчетные документы находятся на момент поступления Подрядчику запроса.

4.4.7. обеспечить устранение за свой счет выявленных недостатков выполненных работ, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика, если более длительный срок не установлен Заказчиком в данном уведомлении.

4.4.8. приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество выполняемых работ или создать невозможность их выполнение в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику не позднее дня следующего за днем обнаружения таких обстоятельств.

Необходимо отметить, что согласно ч. 1 ст. 94 Закона о закупках исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

На основании ч. 9 ст. 95 Закона о закупках Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Данное право Заказчика также предусмотрено следующими положениями Контракта:

7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном порядке, в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в порядке, установленном частями 9-23 статьи 95 Закона о контрактной системе, и в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: не выполнение Работ или его части в сроки, предусмотренные Контрактом более чем на пять дней по причинам, не зависящим от Заказчика; выполнение Работ с дефектами, которые не могут быть устранены в установленный настоящим Контрактом срок при невозможности дальнейшего финансирования Контракта Заказчиком.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о закупках решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 13 ст. 95 Закона о закупках).

В ч. 14 ст. 95 Закона о закупках указано, что заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Из поступившего обращения Заказчика, решения об одностороннем отказе от исполнения контракта следует, что срок выполнения работ истек 20.04.2020 г. Результат работ Заказчику не передан, Подрядчиком нарушены пункты 1.1, 1.4, 4.4.1 контракта.

В связи с изложенным Подрядчику направлена претензия от 14.05.2020 г. с требованием оплатить неустойку, представить сведения о ходе исполнения обязательств с указанием графика завершения работ, а также представить копии отчетных документов.

Повторная претензия направлена Подрядчику письмом от 20.05.2020 г.

Поскольку работы Подрядчиком не были завершены, Заказчиком 15.07.2020 г. принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 16.07.2020 г. решение направлено посредством потовой связи.

Комиссией установлено, что в нарушение требований Закона о закупках решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено на официальном сайте ЕИС в сфере закупок 21.07.2020 г., то есть с нарушение срока на 1 рабочий день.

Таким образом, в действиях Заказчика имеется нарушение ч. 12 ст. 95 Закона о закупках.

В соответствии с ч. 6 ст. 104 Закона о закупках в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок,

информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЕИС в сфере закупок, дата расторжения контракта - 01.09.2020 г.

В свою очередь, в нарушение ч. 6 ст. 104 Закона о закупках, информация о расторжении контракта и о принятии решения об одностороннем отказе от 15.07.2020 г. была направлена в Пермское УФАС России лишь 09.09.2020 г., с нарушением срока на три рабочих дня.

Из письменных пояснений Подрядчика (вх.№016439/э от 16.09.2020 г.) следует, что:

27.02.2020 – Подрядчиком направлено письмо Заказчику с просьбой согласовать допуск на объект;

14.05.2020 – Заказчиком направлена претензия об оплате неустойки;

20.05.2020 – Заказчиком направлена претензия о предоставлении документации о выполненных работах;

21.05.2020 – Подрядчиком направлено письмо о приостановлении выполнения работ;

31.05.2020 – срок исполнения Контракта;

05.08.2020 – Подрядчиком направлена претензия Заказчику исх. № 034 от 05.08.2020;

21.08.2020 – Подрядчиком направлено письмо о готовности продолжить работы исх. № 0456;

24.08.2020 –от Заказчика поступило письмо о проведении приемки выполненных работ;

27.08.2020 – Подрядчиком направлена претензия Заказчику;

28.08.2020 – составлен Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ по контракту.

После подписания государственного контракта ООО «ГАС ГРУПП» сталкивалось с препятствиями в момент исполнения своих обязательств в соответствии с контрактом. Так 27.02.2020 года Общество запросило у Заказчика допуск на объект для того, чтобы исполнить свои обязательства. Однако, Заказчик вышел на связь только 04.03.2020 года.

11.03.2020 года посредством электронной почты Обществом запрошены акты приема-передачи реанимации и ординаторской у Заказчика. Запрос остался без ответа.

29.03.2020 года в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 №23, Заказчик просил приостановить выполнение работ по ранее заключенным договорам подряда.

02.04.2020 года начались процедуры по оформлению разрешений на допуск к объекту выполнения работ для сотрудников ООО «ГАС ГРУПП».

08.04.2020 года Заказчик просил возобновить производство работ с 09.04.2020 г., соблюдая меры санитарно-эпидемиологической защиты, действующие на территории Пермского края, по причине введения в стране нерабочих дней, установленных Указами Президента от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 28.04.2020 г. № 294 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Также на территорий Пермского края был введен режим повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27, что в свою очередь, способствовало закрытию на территории Перми и Пермского края строительных магазинов и оптовых баз, ввиду чего, ООО «ГАС Групп» не имело возможности снабжения объекта строительными материалами.

В связи с глобальными угрозами распространения коронавирусной инфекции, в связи с обострениями ситуаций, и с повышениями угроз распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации и обязательных требований для организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, указанных в Постановлениях Главного государственного санитарного врача РФ №6 от 13.03.2020 года и Рекомендаций Федеральной службы Роспотребнадзора от 10.03.2020г. No02/3853-2020-27 Общество было вынуждено проводить дополнительные меры по организации режима труда работников и мероприятий для профилактики распространения вышеуказанного заболевания, что, в свою очередь, оказывало негативное воздействие на продуктивность Общества при исполнении обязательств.

Помимо обстоятельств, связанных с коронавирусом, отделение реанимации Заказчика не приостанавливало свою деятельность. Производство работ было ограничено в связи с действующим режимом реанимационного отделения, что сказывалось на возможности эффективного использования средств механизации, материалов, изделий, конструкций, а также рациональной организации площадки.

Более того, ремонтные работы, производимые в рамках исполнения Контрактов, негативно влияют на здоровье граждан, находящихся на территории Заказчика на время проведения ремонтных работ.

Снятие верхнего слоя старой штукатурки путем простого отскабливания старой краски может привести к вдыханию её частиц и вредных компонентов.

При выполнении данных видов работ рекомендуется использовать респираторные маски, которые способствуют очищению воздуха от пыли и вредных веществ, которые пациентами не использовались.

Пыль, выделяющаяся при выполнении монтажных и демонтажных работ, раздражает слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей и может также вызвать кожные заболевания воспалительного и аллергического характера.

Производство ремонтных работ выполнялось в условиях, не позволяющих эффективно работать.

Одним из наиболее значимых факторов, осложняющих производство работ, ялвялось отсутствие проектных решений, информации, которая должна содержаться в разделах: АР (Архитектурные решения), КР (Конструктивные решения), ИОС1 (Система электроснабжения), ИОС2 (Водоснабжение, канализация),ИОС7 (Отопление, вентиляция), ИОС7 (Технологические решения). Без данной информации производство ремонтных работ было невозможно.

Локально-сметный расчет на текущий ремонт помещений 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 60, 61, 62, 64а, 65, 66, 68, 69 отделения реанимации в ГБУЗ ПК «ПКОД» по адресу г. Пермь, ул. Баумана, 15 содержит такой вид работ как: замена неисправных внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, что непосредственно относится к перечню основных видов работ, выполняемых при капитальном ремонте зданий и сооружений.

Таким образом, из локального сметного расчета следует, что часть работ, включенных в сметный расчет, относятся к капитальному ремонту. В связи с тем, что закупка относится к капитальному ремонту, на основании пункта 8 части 1 статьи 33 Закона о закупках проектная документация подлежала размещению в составе документации о закупке или должна была быть передана Подрядчику до момента начала ремонта.

14.05.2020 года Обществом получены требования об уплате неустойки, на что ООО «ГАС ГРУПП» ответило письмом о приостановлении работ и несогласием с уплатой неустойки от 21 мая 2020 года.

На момент 21.05.2020 года Правительством Пермского края принято решение о продлении режима самоизоляции на территории Пермского края до 08.06.2020г.

С 22.05.2020 года происходило согласование светильников, розеток, дверей реанимаций, вентиляции, освещения.

Представители Заказчика с момента подписания контракта затягивали процесс выполнения работ путем длительного согласования допуска ко всем помещениям, не предоставляли достоверной информации по ремонтным работам.

28.08.2020г. при оформлении акта о выявленных недостатках результата выполненных работ Обществом было указано, что на момент осмотра в помещениях, находились пациенты, помещения освобождены не были, готовы к проведению строительно-монтажных работ не были, переданы к работе не были.

В настоящее время ООО «ГАС ГРУПП» производит работы на объекте у Заказчика.

В материалы обращения также представлены дополнительные пояснения Заказчика, согласно которым ГБУЗ ПК «ПКОД» является медицинской организацией, оказывающей специализированую, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Деятельность медицинского учреждения не может быть приостановлена.

В заключенном между Сторонами контракте отсутствует условие, обязывающее Заказчика приостановить деятельность отделения реанимации.

28.08.2020 г. совместно с представителями Подрядчика произведен осмотр результата работ по контракту, выявлены недостатки работ. Составлен Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ контракту. Подрядчику предоставлен срок для устранения выявленных недостатков - 14 календарных дней.

До настоящего времени Подрядчик не завершил устранение выявленных недостатков. Таким образом, выполнение ООО «ГАС ГРУПП» работ на территории Заказчика в настоящее время связано исключительно с устранением Подрядчиком выявленных недостатков, указанных в акте от 28.08.2020 г.

Комиссией проанализированы условия Контракта, обстоятельства дела, переписка, которая велась между сторонами, а также иные представленные документы, поскольку при принятии решения о включении предприятия в реестр недобросовестных поставщиков антимонопольный орган не может ограничиваться формальной констатацией лишь факта нарушения данным субъектом условий контракта, а в рамках выполнения возложенной на него функции обязан выяснить все обстоятельства, определить вину, характер действий и лишь после установления всех перечисленных обстоятельств решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для включения участника аукциона в реестр недобросовестных поставщиков.

Из смысла ст. 31 Закона о закупках следует, что реестр недобросовестных поставщиков, в том числе, является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры закупки обязательств. При этом одним из последствий такого включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) может являться ограничение прав такого лица на участие в течение установленного срока в закупках товаров (работ, услуг). Вместе с тем анализ положений Закона о закупках позволяет сделать вывод, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица. Данная мера связана с возложением негативных последствий - наличие в свободном доступе информации о лице как о ненадежном исполнителе, ненадлежащим образом, исполнившим принятое на себя обязательство и, как следствие, подрыв деловой репутации и возможное уменьшение в будущем количества заключенных сделок, а также выгоды от осуществления предпринимательской деятельности.

Поскольку включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков является мерой ответственности, все неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков, по сути, является санкцией за недобросовестное поведение Подрядчика, выразившееся, например, в намеренном неисполнении условий Контракта. Вместе с тем, доказательства намеренного неисполнения обязательств по Контракту в материалах дела отсутствуют.

Комиссия отмечает, что имеющиеся в деле доказательства, свидетельствуют о том, что Обществом предпринимались меры для исполнения условий Контракта, взаимодействия с Заказчиком.

Комиссия, всесторонне исследовав материалы обращения, проведя проверку информации и документов, представленных на рассмотрение обращения, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность Подрядчика, в их совокупности и взаимосвязи, с учетом пояснений сторон, с

учетом обстоятельств данного конкретного дела пришла к выводу о том, что Обществом не были совершены действия, которые могли бы свидетельствовать о недобросовестности Подрядчика.

На основании изложенного, а также ввиду того, что Заказчиком не представлены доказательства намеренного неисполнения обществом взятых на себя обязательств, то сведения об ООО «ГАС ГРУПП» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании ст. 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Комиссия,

РЕШИЛА:

Не включать сведения об ООО «ГАС ГРУПП» в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председательствующий Комиссии **Е.С. Субботина**

Члены Комиссии: **Ю.В. Красильникова**

К.В. Политов

Красильникова Юлия Владимировна, (342) 235 12 89