ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной
службы
по Республике Адыгея

ул. Ленина, 40, г. Майкоп, 385000
тел. (8772) 57-05-22
e-mail: to01@fas.gov.ru



МОНОПОЛИЕМ ПЭШIУЕКIОРЭ
ФЕДЕРАЛЬНЭ КЪУЛЫКЪУР

Монополием пэшIуекIорэ
Федеральнэ къулыкъум
Адыгэ РеспублкэмкIэ и
ГъэIорышIапI

Лениным цур.. 40, къ. Мыекъуапэ, 385000
тел./факс: (8772) 57-05-22
e-mail: to01@fas.gov.ru

06.10.2023 № ОВ/3507/23

На № _____ от _____

ООО «КубаньЭлектроСпецМонтаж»
asselectro@yandex.ru

АО «Сбербанк-АСТ»
ko@sberbank-ast.ru


ГБУ РА "Центр программно-технического обеспечения"
385000, Россия, г. Майкоп, ул. Пионерская, 260
cpto@adygheya.gov.ru

РЕШЕНИЕ
по делу №001/06/104-576/2023 об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков

06 октября 2023 года г. Майкоп

Резолютивная часть оглашена 03.10.2023
Решение в полном объеме изготовлено 06.10.2023

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия УФАС) в составе: заместителя председателя Комиссии УФАС – Вдовиной О.Ю., начальника отдела; членов Комиссии УФАС: Соколова А.А, главного специалиста-эксперта, Нефляшевой Д.М., ведущего специалиста-эксперта, с участием представителей: Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Центр программно-технического обеспечения» (далее – Заказчик) Рожковой Е.Г., директора; общества с ограниченной ответственностью «КубаньЭлектроСпецМонтаж» Мазяева М.А., директора, Филимонова Д.А. (доверенность от 24.07.2023) рассмотрев обращение Заказчика №0876200000100000003 от 26.09.2023 о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – РНП) сведений об обществе с ограниченной ответственностью «КубаньЭлектроСпецМонтаж» (далее – Исполнитель, ООО «КЭСМ») (юридический адрес: 350047, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. КРАСНОДАР, ПР-Д 1-Й ЛИНИИ, Д. 2/1, ОФИС 306, ИНН 2308239211), в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта №0176200005523001521 от 28.08.2023 на выполнение



монтажных работ по дооснащению электрической розеточной сетью локальной вычислительной сети в Административном здании Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея (ИКЗ №222010502840501050100101030014221244) (далее – Контракт), заключенного по итогам открытого электронного аукциона: «Выполнение монтажных работ по дооснащению электрической розеточной сетью локальной вычислительной сети в Административном здании Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея» (извещение №0176200005523001521) (далее – Аукцион)

УСТАНОВИЛА:

Заказчик на основании статьи 104 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства РФ от 30 июня 2021 г. №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» направил 26.09.2023 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея (далее – Адыгейское УФАС России) обращение о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Обращение) информации об Исполнителе, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по причине ненадлежащего исполнения ООО «КЭСМ» обязательств по Контракту.

Комиссия УФАС, в результате рассмотрения Обращения, проведения внеплановой проверки, на основании пункта 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, установила следующее.

28.08.2023 между Заказчиком и Исполнителем был заключен Контракт с ценой – 66 002 783,80 рублей.

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта: «*Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению монтажных работ по дооснащению электрической розеточной сетью локальной вычислительной сети в Административном здании Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 1 к настоящему Контракту)*».

Как указано в пункте 2.1 Контракта «*Исполнитель обязуется выполнить указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта работы* ***с даты заключения Контракта до 31 мая 2024 года***».

Согласно пункту 2.1 Приложения №1 к Контракту «Описание объекта закупки» (далее – Описание): «*Перечень видов работ:*

1. Разработка рабочей документации (далее – РД) *на основе проектно-сметной документации, в том числе разработка рабочей документации на раздел автоматизированной системы управления электроснабжением с подсистемой диспетчеризации, а также разработка смет в составе рабочей документации. Разработанные сметы включаются в контракт отдельным приложением на основе дополнительного соглашения к контракту.*

2. Выполнение монтажных работ в соответствии с рабочей документацией,

включая поставку оборудования.

3. Разработка информационной модели (BIM) объекта.

4. Опытная эксплуатация и по ее итогам приемочные испытания, включая инструктаж сотрудников Заказчика».

Кроме того, пунктом 2.1.1 Описания установлено, что «*Целью разработки рабочей документации является подготовка решений по реализации обеспечения автоматизированных рабочих мест, расположенных в Административном здании, электроснабжением. ...*

Срок разработки РД, включая проектирование АСУ ЭМ, – в течение 10 дней с даты заключения контракта.

Исполнитель должен согласовать РД с ответственными надзорными и регулирующими органами, службами и прочими организациями, в т.ч. с организацией, ответственной за эксплуатацию административного здания и Заказчиком.

Срок согласования РД – в течение 30 дней с даты заключения контракта».

В соответствии с пунктом 4.4.5 Контракта, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в установленном законодательством порядке и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы таким образом, что их окончание становится явно невозможным в предусмотренный Контрактом срок более чем на 10 дней в сторону увеличения сроков.

На основании пункта 12.6 Контракта «*Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства».*

Пунктом 12.8 Контракта установлено, что *«Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта».*

Как следует из представленных Заказчиком и Исполнителем в Адыгейское УФАС России информации и документов:

28.08.2023 Исполнитель направил в адрес Заказчика «Запрос исходных данных» (исх.№05/11 от 28.08.2023) в котором просил: «*предоставить сведения, которые не содержатся, в проектной документации с шифром 59754311.72.10.10.000.83 (2022 год): Том 5.1.1. Система электроснабжения. Распределительная электрическая сеть АРМ и Том 5.1.2. Система электроснабжения. ДГУ, внутриплощадочные сети) и которые также не отражены в описании объекта закупки; направить все запрашиваемые данные в адрес ООО «КЭСМ» в максимально сжатые сроки; своевременно уведомить ООО «КЭСМ» в том случае, если ГБУ РА «ЦПТО» не располагает какими-либо сведениями или не может их предоставить без помощи ООО «КЭСМ».*

29.08.2023 Исполнителем Заказчику направлено письмо (№08/11 от 29.08.2023) о необходимости решить вопросы несоответствия места, отведенного для размещения ДЭС, согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123 от 22.07.2023 г.), согласовать разногласия с порядком внесения корректировок в техническое задание из-за отсутствия в проектной документации исходных данных, наличия в проектной документации решений, противоречащих нормативным требованиям.

29.08.2023 после осмотра участка, отведенного для установки ДЭС и изучения проектной документации к ней Исполнитель направил в адрес Заказчика письмо (исх. №10/11 от 29.08.2023) в котором просит:

«1) Сообщить в адрес ООО «КЭСМ» какими именно параметрами нужно руководствоваться при определении комплектации ДЭС.

2) Корректно определить место установки ДЭС исходя из реального объема топливных баков, необходимых для размещения в контейнере ДЭС, с учетом требований нормативной документации о минимальных расстояниях от контейнера до стен административного здания.

3) Надлежащим образом направить в адрес ООО «КЭСМ» информацию о принятых технических решениях и сообщить корректное место установки ДЭС, соответствующее требованиям нормативно-технической документации, либо информацию о возможном изменении объемов топливных баков.

4) Сообщить порядок приведения технического задания в соответствие действующим требованиям нормативной документации.

5) Остановить сроки, отведенные на разработку РД, вплоть до принятия решений, которые ООО «КЭСМ» не вправе принимать самостоятельно».

29.08.2023 Исполнитель направил в адрес Заказчика письмо (исх.№11/11 от 29.08.2023), в котором известил, что после осмотра им существующей системы мониторинга с установленным контроллером «750-891 – WAGO» сделан вывод о невозможности использования данного контроллера в качестве головного исполнительного устройства четвертого уровня. Исполнитель предложил без изменения цены контракта оказать услуги на выполнение проектных, монтажных и настроечных работ АСУ ЭМ с СДУ ЭМ и просит Заказчика согласовать обозначенные решения, либо сообщить о порядке дальнейшего взаимодействия в части внесения корректировкой в задание на проектирование и реализацию системы АСУ ЭМ с СДУ ЭМ с учетом реального характера проектируемого объекта, а также остановить сроки, отведенные на разработку РД вплоть до принятия решений, которые ООО «КЭСМ» не вправе принимать самостоятельно.

29.08.2023 Исполнитель направил в адрес Заказчика письмо (исх. №12/11 от 29.08.2023) о согласовании схем в щитах гарантированного питания, в котором просит предоставить возможность самостоятельно вносить изменения в схемы щитов гарантированного питания и щитов питания розеток для бытовых нужд, в частности выбора типов и номиналов автоматических выключателей, а также просит остановить сроки, отведенные на разработку РД до согласования данного решения, которое ООО «КЭСМ» не вправе принимать самостоятельно..

31.08.2023 Исполнитель в своем письме Заказчику (исх. №13/11 от 31.08.2023)

просит направить техническое предложение относительно ДГУ для дальнейшего использования в разработке рабочей документации согласно заключенному Контракту.

31.08.2023 Заказчик направил в адрес Исполнителя письмо (исх. №367 от 31.08.2023) в котором указал, что согласно приложению №1 к Контракту технические требования к ДГУ были установлены на основе заявки, поданной ООО «КЭСМ» для участия в аукционе.

01.09.2023 Исполнитель направил Заказчику письмо (исх.15/11 от 01.09.2023) в котором сообщил, что Исполнитель по итогам рабочего совещания внес изменения в структурную схему АСУ ЭМ и АСДУ ЭМ и привел её в соответствие реальным потребностям с учетом технических особенностей оборудования, уже установленного на объекте и просил согласовать прилагаемую схему или сообщить об изменениях, которые нужно внести дополнительно.

04.09.2023 Исполнителем направлено Заказчику письмо с приложением (исх. №16/11 от 04.09.2023) с просьбой согласовать структурную схему АСУ ЭМ и АСДУ ЭМ.

07.09.2023 Исполнителем от Исполнителя в адрес Заказчика направлен комплект документов рабочей документации (РД) (письмо исх. №19/11 от 07.09.2023) для согласования, а также письмо (исх. №20/11 от 07.09.2023) с просьбой согласовать проведение рабочего совещания с участием сотрудников Заказчика, компетентных в согласовании технических вопросов.

08.09.2023 Заказчиком направлена Исполнителю Претензия (исх. № 380 от 08.09.2023) согласно которой, со стороны Заказчика были приняты исчерпывающие меры по оказанию содействия Исполнителю в целях разработки РД, однако файлы, полученные на согласование от Исполнителя (исх. № 19/11 от 04.09.2023), *«содержат неполный комплект документов, в частности отсутствует раздел шифр 59754311.72.10.10.83-СМ «Сметы на строительство» и не соответствуют предложенному Исполнителем и согласованному Заказчиком составу рабочей документации»*, Исполнителю необходимо представить до 17:00 08.09.2023 рабочую документацию в полном объеме, включая сметы.

11.09.2023 Исполнитель направил Заказчику ответ на Претензию, в котором сообщил, что по условиям изначального технического задания на ООО «КЭСМ» не возлагалось обязательств по самостоятельному сбору каких-либо исходных данных о состоянии существующих на объекте инженерных систем, а также условиями Контракта не были учтены финансовые и временные затраты на выполнение данных мероприятий, просил Заказчика провести совместные работы по согласованию/внесению корректировок в части технических решений, отраженных в альбомах чертежей, направленных Заказчику 07.09.2023, а прочие организационно-технические вопросы урегулировать в рабочем порядке.

Также **11.09.2023** Исполнитель направил Заказчику письмо (исх. №23/11 от 12.09.2023) для согласования технических решений для комплексной ДГУ с применением двигателя модификации DOOSAN DPI80LBв качестве наиболее адаптированного оборудования для нужд СГП объекта и сообщил, что в случае согласования, все указанные параметры будут отражены в рабочей и

исполнительной документации, а также в паспортах технических устройств.

11.09.2023 Заказчик направил Исполнителю Претензию (исх. №389 от 11.09.2023) в которой указал, что принимая во внимание предложенный Исполнителем на рабочей встрече 11.09.2023 срок для доработки РД в полном объеме, Заказчик в соответствии с пунктом 4.4.1. Контракта требует надлежащего исполнения обязательств, принятых Исполнителем по Контракту в срок до 17:00 14.09.2023 (предоставление рабочей документации в полном объёме).

14.09.2023 Исполнитель направил в адрес Заказчика письмо (исх. №26/11 от 14.09.2023) в ответ на Претензию №389 от 11.09.2023 и письма Заказчика (исх. №391 от 13.09.2023 и исх. «392 от 14.09.2023) в котором сообщал, *«что рабочая документация, откорректированная с учетом замечаний, полученных от ПАО «МТС», выступающей в роли экспертной организации, и с учетом требований ГБУ РА «ЦПТО»,будет направлена на электронную почту Заказчика в соответствии с нижеуказанным графиком, который полностью обусловлен масштабами «базовых» проектных решений, необходимых к принятию при разработке альбомов рабочих чертежей».*

15.09.2023 Заказчиком от ПАО «МТС» получено Заключение «Результатов рассмотрения предоставленной рабочей документации» №ЮГ 01-5/00309и от 15.09.2023, согласно которого: *«Объем представленной документации не соответствует условиям контракта от 28 августа 2023 года №0176200005523001521, так как отсутствуют разделы: 1. Шифр 59754311.72.10.10.000.83-ИОСТ.2-Р «Контейнерная ДГУ. Электроснабжение. Наружные и внутренние сети 0,4кВ» 2. Шифр 59754311.72.10.10.000.83-АСУТП «Автоматическая система управления и диспетчеризации» 3. Шифр 59754311.7210.10.000.83-КР «Контейнерная ДГУ. Конструктивные решения» 4. Шифр 59754311.72.10.10.000.83-СБ «Сметы на строительство».*

15.09.2023 Заказчик направил Исполнителю **Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,** а также разместил его в ЕИС.

19.09.2023 Исполнитель направил Заказчику письмо (исх. №34/11 от 19.09.2023) в котором просил принять со стороны Заказчика следующие решения: *«О порядке дальнейшего взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком по указанному Контракту»; «О выборе двигателя для комплектной ДГУ»; «О предоставлении Подрядчику права для размещения заказов на изготовление и поставку оборудования согласно технических решений, обозначенных в РД (с учетом требований и согласований со стороны ГБУ РА «ЦПТО»; «О подписании дополнительного соглашения для включения в Контракт разработанных смет».*

20.09.2023 Заказчик направил Исполнителю письмо (исх. №409 от 20.09.2023) в котором просил со стороны Исполнителя разрешения на передачу детализированной сборочной спецификации в ПАО «МТС».

25.09.2023 Заказчиком от ПАО «МТС» получено заключение экспертизы №ЮГ 01-5/00321и, согласно которой *«предоставленная Рабочая документация не позволяет произвести оценку соответствия применяемого оборудования требованиям технической части Конкурсной документации в отношении применяемых контролеров в системе управления электроснабжением (АСУ ЭМ) с*

подсистемой диспетчеризации ЭМ (СДУ ЭМ) и соответствии технических условий производства кабельно-проводниковой продукции ГОСТ.

В документации не учтена часть необходимых видов работ и материалов согласно требованиям технической части Конкурсной документации.

Выявлено несоответствие части проектных решений по прокладке кабельных трасс фактическим конструктивам здания и существующим инженерным системам.

Передача документации в производство работ невозможна до устранения выявленных замечаний».

В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

На основании части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе, в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления

заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с информацией, размещенной в ЕИС, и на основании части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, датой расторжения Контракта является **26.09.2023.**

Частью 16 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик **не позднее двух рабочих дней**, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – РНП).

26.09.2023 в соответствии с частью 16 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчик направил в Адыгейское УФАС России Обращение о включении информации об ООО «КЭСМ» в РНП.

В соответствии с частью 1 статьи 104 Закона о контрактной системе ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

В соответствии с частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в течение пяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в частях 4 - 6 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" утверждены «Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил по результатам рассмотрения представленных информации, документов и проведения проверки фактов, в случае подтверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. В ином случае уполномоченный орган выносит решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.

В соответствии с пунктом б) пункта 13 Правил по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок).

В соответствии с подпунктом «в» пункта 15 Правил орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

С учетом изложенного, Комиссия УФАС при рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков, не может ограничиваться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения тех или иных требований без выяснения всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи.

Включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт направленности действий поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения.

На основании вышеизложенного, исходя из совокупности вышеуказанных фактов, с учетом применения судебной практики по рассмотрению дел, связанных с реестром недобросовестных поставщиков, учитывая предпринимаемые Исполнителем действия, направленные на надлежащее исполнение Контракта, Комиссия УФАС считает, что при указанных обстоятельствах сведения об ООО «КЭСМ» не подлежат включению в Реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссия УФАС руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 «О порядке ведения

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

РЕШИЛА:

Сведения, направленные заказчиком – Государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Центр программно-технического обеспечения» об обществе с ограниченной ответственностью «КубаньЭлектроСпецМонтаж» (юридический адрес: 350047, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. КРАСНОДАР, ПР-Д 1-Й ЛИНИИ, Д. 2/1, ОФИС 306, ИНН 2308239211) в реестр недобросовестных поставщиков **не включать.**

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев в установленном законом порядке.

Заместитель председателя комиссии _____ О.Ю. Вдовина

Члены комиссии: _____ А.А.Соколов

_____ Д.М.Нефляшева

2023-2711