



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403
г. Ростов-на-Дону, 344006
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59
e-mail: to61@fas.gov.ru

16.02.2024 № ОН/2406/24

На № _____ от _____

ФКУ «ЦХИСО УМВД России
по г. Севастополю»
(Заказчик)
ул. Пушкина, д. 2,
г. Севастополь, 299011
fkubuhgalter@mail.ru

ООО «СК «ВЕГА-КРЫМ»
ИНН 9106014828
ул. Киевская, д.31, кв. 13
пгт. Красногвардейское,
Республика Крым, 297000
vegakrim@mail.ru

**Решение № 061/10/104-389/2024
об отказе во внесении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков**

«12» февраля 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее - Комиссия) по контролю соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в рамках государственного оборонного заказа в составе:

Председатель Комиссии:

Ненахов О.О.

Члены Комиссии:

Федунова В.С.

Постол Л.В.

рассмотрев обращение Заказчика о включении сведений об ООО «СК «ВЕГА-КРЫМ» (далее – Поставщик, Подрядчик) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения государственного Контракта от 11.12.2023 № 2324188100611000000000061/0874100000823000132-01 (далее – Контракт), заключенного по результатам электронного аукциона для закупки № 0874100000823000132 на поставку, монтаж и пусконаладочные работы военного-технического имущества для нужд УМВД России по г. Севастополю (в рамках исполнения государственного оборонного заказа), с участием представителя Поставщика (Подрядчика) по доверенности Нагорного А.В.,

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0874100000823000132 на поставку, монтаж и пусконаладочные работы военного-технического имущества для нужд УМВД России по г. Севастополю (далее – Аукцион). НМЦК составила 110 100 000,00 рублей.



2024-2547

11.12.2023 между Заказчиком и Поставщиком заключен государственный Контракт №2324188100611000000000061/0874100000823000132-01 на 83 015 400,00 рублей (п. 2.1. Контракта).

Согласно п. 1.1 Контракта установлено, что Поставщик обязуется осуществить поставку, монтаж и пусконаладочные работы военно-технического имущества для нужд УМВД России по г. Севастополю в рамках государственного оборонного заказа, в целях обеспечения государственной программы вооружения (Поставка, монтаж и пусконаладочные работы сборно-разборного быстровозводимого специального сооружения, с размещением в нём служебных помещений) в количественном и качественном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Описанием объекта закупки (Техническое задание) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее –Товар), а Государственный заказчик обязуется произвести оплату поставленного и смонтированного товара в порядке и на условиях предусмотренных контрактом.

Согласно пункту 3.1. Контракта Поставка Товара (включая его доставку, погрузку-разгрузку, монтаж и ПНР) осуществляется силами, транспортом и за счет средств Поставщика в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту, Описанием объекта закупки (Техническое задание) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) по адресу: 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, д. 29 (далее по тексту – Объект).

Согласно пункту 3.2. Контракта Поставщик производит поставку, монтаж и пусконаладочные работы Товара по заявке Государственного заказчика в течении 50 рабочих дней. Заявка может быть направлена Поставщику с момента подписания Государственного контракта, но не позднее 02.09.2024.

Заявка может быть подана Государственным заказчиком посредством электронной почты или факсимильной связи. Заявка считается поданной с момента её получения Поставщиком (заявка, направленная на электронную почту или факс Поставщика, указанные в разделе XIV настоящего контракта, считается полученной поставщиком в день, следующий за днем её направления).

Ростовским УФАС России установлено, что 12.12.2023 Заказчиком была направлена заявка в адрес Подрядчика исх. № 27/1413.

20.01.2024 Заказчиком досрочно расторгнут контракт. В решении об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 11.12.2023 № 2324188100611000000000061/0874100000823000132-01 Заказчик обосновывает это тем, что по состоянию на 22.01.2024 прошло 22 рабочих дня (40 календарных дней), Поставщик к поставке, монтажу и пусконаладочным работам не приступил. На место поставки, монтажа и пусконаладочных работ товар не прибывал. На основании п. 2 ст. 715 ГК РФ Заказчик ссылается на возможность досрочного расторжения контракта, в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, и в данном случае Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Однако, в соответствии с указанной информацией и условиями пункта 3.2. Контракта, срок для исполнения по указанной заявке составляет 50 рабочих дней, со дня следующего, за датой направления, т.е. с 13.12.2023. Данное условие Заказчиком так же отражено в решении и не оспаривается.

От ООО «СК «ВЕГА-КРЫМ» поступили письменные пояснения от 12.02.2024 исх. № 1202-01, в которых последним указывается на то, что работы должны быть выполнены 29.02.2024 включительно. Однако, в связи с тем, что со стороны заказчика принято

решение о расторжении Контракта 22.01.2024, т.е. за месяц до истечения предусмотренного Контрактом срока, нарушений сроков со стороны Подрядчика допущено не было. Кроме того, Подрядчик сослался на то обстоятельство, что по условиям пунктов 2.6 и 2.6.1. Контракта предусмотрена оплата аванса в размере 30 % (тридцать процентов) от цены государственного контракта, что составляет 24 904 620 (двадцать четыре миллиона девятьсот четыре тысячи шестьсот двадцать) руб. 00 ком, в том числе НДС 20 % - 4 150 770,00 руб. В соответствии с условиями Контракта Заказчик принял на себя обязательство в течение 10 (десяти) рабочих дней перечислить аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены государственного контракта, указанной в пункте 2.1. контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

18.01.2024 ООО «СК «ВЕГА-КРЫМ» направлен соответствующий счёт с реквизитами.

На основании представленных по закупке № 0874100000823000132 данных установлено, что оплата Заказчиком не производилась.

В подтверждение исполнения взятых на себя обязательств со стороны Подрядчика представлены:

- договор от 12.01.2024 № 1 с ООО ДОЗОР (ИНН 9109022087) на монтаж системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в здании Заказчика по адресу: 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, д. 29, в срок 30 рабочих дней после предоплаты в размере 100% (пункт 1.1. и 3.1. Договора).

- договор от 12.01.2024 № 2 с ИП Сажиным К.Н. (ИНН 910915626605) на монтаж системы видеонаблюдения на Объекте Заказчика (пункт 1.1. Договора). Срок исполнения – В течении 10 дней с момента получения предоплаты, но не позднее 30 рабочих дней (пункт 3.1. и 3.2. Договора)

- договор поставки от 18.12.2023 № 008 с ИП Кошкиным И.В. (ИНН 482423717027) на общую сумму 15 951 810 (пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот десять) руб. 00 коп. (пункт 3.1. Договора) на поставку комплекта металлоконструкций для сборки ангара 12,65X41,25X5,5 м (ШхДхВ) из ЛСТК и Комплекта металлоконструкций для сборки арочного бескаркасного ангара 16X50X8,2м (ШхДхВ).

- договор поставки строительных материалов от 15.01.2024 № 0115/6-2024 с ООО «ФЕНИКС» (ИНН 2312274265), а именно потолочной плитки типа «Армстронг»; плитки керамогранит; утеплителя НГ; клея для плитки; напольного покрытия износостойкого; комплектующих к потолкам по системе Кнауф; гипсокартонных листов (ГКЛ) толщиной 9,5 мм, 12 мм.

Согласно ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

В соответствии с ч.1 ст.450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

На основании п. 2 ст. 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с ч.1 ст.523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон.

Согласно ч.2 ст.523 ГК РФ, нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

- ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течении десяти дней;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

В ч. 12.1 ст.95 Закона указано, что в случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления Поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик (подрядчик, исполнитель); поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

22.01.2024 решение Заказчика о расторжении Контракта с 02.02.2024 размещено в ЕИС.

Таким образом, датой надлежащего уведомления Поставщика о принятии решения о расторжении Контракта является 22.01.2024.

Частью 13 статьи 95 Закона установлено, что решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

02.02.2024 решение Заказчика о расторжении Контракта вступило в силу.

Частью 2 статьи 104 Закона установлено, что в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения Контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми Контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий Контрактов.

Реестр недобросовестных поставщиков является инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов - следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков). Следовательно, основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

В ходе рассмотрения материалов, ООО «СК «ВЕГА-КРЫМ» представлены пояснения, согласно которым общество не имело намерения уклоняться от исполнения

Контракта.

Поставщик столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы.

В целях соблюдения действующего законодательства и из побуждений сохранить деловые отношения с Заказчиком, Поставщик выражает готовность исполнить взятые на себя обязательства при возможности согласования списка сотрудников для допуска на объект строительства, выполнения обязательств по внесению аванса со стороны Заказчика, подготовки площадки к поставке металлических ангаров (освобождения площадки от иных объектов, которые препятствуют выполнению работ по Контракту).

Таким образом, Комиссия установила, что Поставщиком после принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта и до вступления указанного решения в законную силу, представлены доказательства, подтверждающие отсутствие в действиях ООО «СК «ВЕГА-КРЫМ» умысла, направленного на неисполнение обязательств по Контракту. Указанный факт подтверждается представленными ООО «СК «ВЕГА-КРЫМ» документами и пояснениями.

С учетом изложенного, Комиссия не усматривает недобросовестности в действиях ООО «СК «ВЕГА-КРЫМ».


Руководствуясь ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 15 ст. 99, ст. 104 Закона и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия Ростовского УФАС России,

РЕШИЛА:

Отказать во включении информации в реестр недобросовестных поставщиков в отношении ООО «СК «ВЕГА-КРЫМ».


Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Председатель комиссии




О.О. Ненахов

Члены комиссии:



В.С. Федунова



Л.В. Постол

Никитенко И.Ю.,
(863) 201-83-16,
[to61-nikitenko@fas.gov.ru]