



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области**

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403
г. Ростов-на-Дону, 344006
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59
e-mail: to61@fas.gov.ru

штамп
регистрации

№

На №

от

**Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ростовской
области**

(далее — Заказчик)

ул. Максима Горького, д. 147,
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область,
344002

email: okrumto@yandex.ru;

okrumto161@yandex.ru

ИП Осокин Максим Николаевич

(далее — Предприниматель)

ул. Гагарина, д. 1, кв. 8, г. Бологое,
Тверская область, 171080

email: iposokin@list.ru

ИНН 032307546321

**РЕШЕНИЕ № 061/10/104-640/2026
о рассмотрении обращения о включении сведений
в реестр недобросовестных поставщиков**

18.03.2026

г. Ростов-на-Дону

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области
(далее — Ростовское УФАС России) по контролю соблюдения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии:

С.В. Батурин,

Члены Комиссии:

В.Д. Кириленко,

А.С. Мишагина

рассмотрев обращение Заказчика о включении сведений в отношении Предпринимателя
в реестр недобросовестных поставщиков (далее — Реестр) в режиме видеоконференц-связи
(далее — ВКС), в присутствии представителей Предпринимателя — Осокина М.Н. (паспорт
гражданина РФ), Яицкого С.С. (доверенность б/н от 13.03.2026), в присутствии представителя
Заказчика — Лунина В.А. (доверенность ДВ-203-1-35-43 от 17.03.2026),

УСТАНОВИЛА:

Заказчик в соответствии со ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон) 11.03.2026 Заказчик направил
обращение о включении сведений в Реестр в отношении ИП Осокина М.Н. в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта №0358100035824000043
от 08.10.2024, заключенного по результатам открытого конкурса в электронной форме
№0358100035824000043 «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту
капитального ремонта: «Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу:



2026-4288

Ростовская область, г. Шахты, ул. Победная, д. 121» (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)» (далее — конкурс).

Комиссия Ростовского УФАС России в результате осуществления проверки причин и порядка одностороннего отказа от исполнения контракта установила следующее.

В соответствии с ч.2 ст.104 Закона в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра, установлены в Правилах ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1078 (далее — Порядок).

08.10.2024 между Заказчиком и Предпринимателем заключен контракт №0358100035824000043 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального ремонта «Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Победная, д. 121» (далее — контракт). Цена контракта составила — 2 890 000,00 руб.

Согласно п.1.3 контракта Заказчик поручает Подрядчику действовать от лица Заказчика и выступать в качестве заявителя в организации по проведению при необходимости государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий и проведении проверки определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза России», с правом заключения, изменения, исполнения, расторжения договора, а также предоставления дополнительных документов, расчетов, пояснений, оплаты счетов за государственную экспертизу. После заключения договора на проведение государственной экспертизы Подрядчику необходимо обеспечить доступ в личный кабинет, ответственным должностным лицам Заказчика.

На основании п.3.2 контракта сроки проведения работ определяются в соответствии с согласованным графиком выполнения работ (приложение №5 к настоящему Контракту) (далее — график). График составляется и согласовывается Сторонами в течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

В соответствии п.3.3. контракта передачу Заказчику проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий, положительных заключений государственной экспертизы и рабочей документации Подрядчик осуществляет до 01.09.2025.

05.11.2024 (исх.№459) Предприниматель отправил Заказчику график выполнения работ, предусмотренных контрактом, на основании которого в дальнейшем направлял подготовленную документацию.

Согласно материалам дела и пояснениям, представленным Представителем Предпринимателя на заседании Комиссии Ростовского УФАС России, с 25.03.2025 по 29.09.2025 Предприниматель последовательно отправлял разделы проектной документации в соответствии с согласованным графиком, однако от Заказчика ответов не поступало, изменения в документацию не вносились.

В связи с отсутствием ответов и корректировок, Предприниматель пришел к выводу о том, что указанные разделы согласованы, и начал разработку полной проектной документации, которую направил Заказчику 08.09.2025.

01.11.2025 Заказчиком в адрес Предпринимателя направлены замечания к данной документации.

Скорректированная смета отправлена Заказчику 19.11.2025 (исх.№749). При этом в период с 19.09.2025 по 20.11.2025 Предприниматель запрашивал у Заказчика документы,

необходимые для прохождения экспертизы, которые в его адрес не направлены.

01.12.2025 Заказчик направил замечания к проектной документации, полученной 25.03.2025.

13.01.2026 Предприниматель скорректировал документацию, с учетом замечаний Заказчика.

Проектная документация, подготовленная Предпринимателем, не согласована, документы для прохождения экспертизы не направлены Заказчиком.

26.02.2026 Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, ввиду ненадлежащего исполнения контракта Предпринимателем.

В соответствии с ч.9 ст.95 Закона Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Частью 12.1 ст.95 Закона установлено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В силу ч.13 ст.95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно ч.14 ст.95 Закона Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Указанное решение Заказчиком в соответствии с ч.12.1 ст.95 Закона сформировано и размещено в ЕИС 26.02.2026, получено Предпринимателем 26.02.2026. Таким образом, датой надлежащего уведомления Предпринимателя о принятии Заказчиком решения является

26.02.2026.

Решение вступило в законную силу 10.03.2026, поскольку нарушения, послужившие основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Предпринимателем не устранены в десятидневный срок.

Согласно пояснениям представителя Предпринимателя, предусмотренные контрактом обязательства исполнены, однако, положительное заключение государственной экспертизы не получено из-за долгого процесса согласования проектной документации с Заказчиком.

Согласно п.15 Порядка рассмотрения обращения, орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в следующих случаях:

а) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил:

- выявлены нарушения заказчиком, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

- заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:

- принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;

- надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика;

б) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил, заказчиком не представлены информация и документы, подтверждающие отсутствие оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта.

Из данных норм следует, что при поступлении сведений о случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта антимонопольный орган должен провести проверку и установить факт недобросовестного поведения поставщика, повлекший односторонний отказ заказчика от исполнения государственного контракта, и только в случае подтверждения указанного факта он осуществляет размещение сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

В настоящем случае Предпринимателем представлены доказательства, свидетельствующие об отсутствии намерения уклониться от обязательств по контракту: разработал проектную документацию, незамедлительно вносил изменения в нее на основании замечаний Заказчика.

При таких обстоятельствах, Комиссия Ростовского УФАС России пришла к выводу о том, что в данной ситуации в действиях Предпринимателя отсутствуют признаки недобросовестного поведения и наличие вины.

Руководствуясь ч.1 ст.2, ч.15 ст.99, ст.104 Закона и Постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.06.2021 г. №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

РЕШИЛА:

Отказать во включении сведений об ИП Осокине Максиме Николаевиче (ИНН 032307546321, ул. Гагарина, д. 1, кв. 8, г. Бологое, Тверская область, 171080) в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Председатель комиссии

С.В. Батурин

Место для подписи:

Батурин С. В.

Члены комиссии:

В.Д. Кириленко

Место для подписи:

Кириленко В. Д.

А.С. Мишагина

Место для подписи:

Мишагина А. С.