ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области

ул.Барнаульская 4, г. Калининград, 236006,
бокс № 5033
тел. (4012) 53-72-01, факс (4012) 53-72-00
e-mail: to39@fas.gov.ru

от 11.09.2023 **№** ИБ/40955/23

на №_____ **от** _____

ООО «Смарт-энерджи»
sergey_petrosyan1989@mail.ru
Администрация муниципального образования Краснознаменский городской округ Калининградской области admkrz@mail.ru; mokras@gov39.ru; zakupki_krz@mail.ru.
ООО «РТС-тендер»
ko@rts-tender.ru; info@rts-tender.ru.

РЕШЕНИЕ № 039/10/104-707/2023

Резолютивная часть объявлена 07.09.2023
Изготовлено в полном объеме 11.09.2023

г. Калининград

На основании статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области (далее – Комиссия) в составе:

председатель Комиссии:

Н.С. Иванова – заместитель руководителя – начальник отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России;

члены Комиссии:

И.Д. Старжинский – специалист эксперт отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России,

В.И. Прудникова – специалист эксперт отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России,

при участии представителей:

- АМО «Краснознаменский муниципальный округ Калининградской области»: Д.Е. Ключникова (по доверенности),
- ООО «Смарт-энерджи»: Д.А. Филимонова (по доверенности);
- Д.И. Ильичева (по доверенности);
- А.П. Жирковой (по доверенности);
- А.А. Фомина (по доверенности);
- А.А. Кушховой (по доверенности),

рассмотрев сведения (вх. № 6674/23 от 04.09.2023), поступившие от АМО «Краснознаменский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об ООО «Смарт-энерджи» (ИНН 3528334293, КПП 352801001, 162602, Вологодская область, город Череповец, улица Максима Горького, дом 32, офис 611) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта объектом, которого является оказание услуг по техническому обслуживанию систем уличного освещения на территории муниципального образования «Краснознаменский муниципальный округ» на период с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года (извещение № 0135300012023000024),

УСТАНОВИЛА:

1) Дата размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) извещения о проведении Аукциона– 12.04.2023 года.

2) Начальная (максимальная) цена контракта – 420 000,00 рублей.

3) По результатам подведения итогов Аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 20.04.2023 №ИЭА1) победителем признано – ООО «Смарт-энерджи».

4) 02.05.2023 между Заказчиком и Подрядчиком заключен Контракт (извещение № 0135300012023000024) на оказание услуг по техническому обслуживанию систем уличного освещения на территории муниципального образования «Краснознаменский муниципальный округ» на период с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года (реестровый номер № 3391900049023000042) (далее – Контракт).

5) Цена контракта, заключенного с подрядчиком, составила 308 700,00 руб.

6) 21.08.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7) 04.09.2023 Заказчиком направлено в Калининградское УФАС России обращение о включении сведений об ООО «Смарт-энерджи» в реестр недобросовестных поставщиков.

В соответствии с частью 1 статьи 94 Закона о контрактной системе Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы

поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

На заседании Комиссии представитель Заказчика пояснил, что услуги по контракту оказаны не в полном объеме, замечания по выполненным работам не устранены. 21.08.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

На заседании Комиссии представитель Подрядчика пояснил, что Подрядчик обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию, наружные сети освещения на многих обслуживаемых участках требуют осуществления капитального ремонта вплоть до замены полностью всего оборудования. Подрядчик осуществлял текущее обслуживание сетей наружного освещения, в том числе в указанных Заказчиком участках, которые не подлежат ремонту, а требуют полной замены, Подрядчик неоднократно обращался к Заказчику с просьбой предоставления схемы уличного освещения, так как без схем уличного освещение не предоставляется возможным в полной мере оказывать услуги по Контракту.

Рассмотрев представленные документы и материалы, оценив приведенные представителем Заказчика и представителем Подрядчика доводы, Комиссия приходит к следующим выводам.

02.05.2023 между Заказчиком и Подрядчиком заключен Контракт.

Срок оказания услуг с 01.07.2023 по 31.12.2023.

Согласно пункту 1.1. Контракта исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию систем уличного освещения на территории муниципального образования «Краснознаменский муниципальный округ» на период с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года (далее - Услуги) в соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания (приложение № 1 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

В соответствии с пунктом 1.2. Контракта услуги оказываются Исполнителем в точном соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания (приложение № 1 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

Согласно пункту 5.1. Контракта прием-передача оказанных услуг (каждого месяца) производится на основании документа о приемке, подписываемого Заказчиком и Исполнителем.

Пунктом 6.6. Контракта установлено, что Заказчик при окончательном расчете с Исполнителем вычитает сумму штрафа, предусмотренную настоящим пунктом, путем

уменьшения суммы окончательного расчета на сумму штрафных санкций в соответствии с настоящим пунктом.

В ходе исполнения Контракта Заказчиком в адрес Подрядчика направлены претензии (№ 2332 от 03.07.2023, № 2374 от 05.07.2023, № 2660 от 31.07.2023, № 2882 от 15.08.2023, № 2991 от 23.08.2023, № 3002 от 24.08.2023), в которых указано, что услуги оказываются ненадлежащим образом и произведен расчет пени.

31.07.2023 Заказчик направил письмо № 2663 в адрес Подрядчика, в котором назначено рабочее совещание 02.08.2023 в 11:00 для решения вопросов, возникших в рамках исполнения Контракта.

31.07.2023 Заказчик направил письмо № 2668 в адрес Подрядчика, в котором сообщает, что рабочее совещание переносится на время 14:00.

31.07.2023 Заказчиком направлен Акт-сверки взаимных расчетов.

01.08.2023 Подрядчик направил в адрес Заказчик письмо № б/н, в котором сообщает следующее. 03.07.2023 и 05.07.2023 Заказчиком направлены претензии, в соответствии с которыми Подрядчиком не осуществлен ремонт наружного освещения по заявке на улицах Матросова и Чкалова, данные сведения не соответствуют действительности, так как все заявки, в том числе по ремонту на улицах Матросова и Чкалова, были обработаны Подрядчиком в указанные Контракте сроки, неполадки устранены, без схем уличного освещения не предоставляется возможным в полной мере оказывать услуги по обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения.

02.08.2023 Подрядчику за оказание услуг оплачено 51 450,00 рублей, что подтверждает счет на оплату № 3.

03.08.2023 Подрядчик направил в адрес Заказчика письмо № б/н, в котором указывает, что Контрактом не предусмотрено уменьшение фактических платежей Заказчика по факту оказанных услуг на сумму начисленных Заказчиком неустоек. Подрядчиком были даны ответы на направленные претензии с обоснованием отсутствия нарушений указанных в претензиях.

04.08.2023 Заказчик направил письмо № 2735 в адрес Подрядчика, в котором указывает, что 01.08.2023 Заказчиком получены ответы на претензии, в которых Подрядчик не подтвердил факты исправления неисправности своевременно. В соответствии с пунктом 6.6 Контракта, Заказчик при окончательном расчете с Исполнителем вычитает сумму штрафа, предусмотренную настоящим пунктом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму штрафных санкций в соответствии с настоящим пунктом.

21.08.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

22.08.2023 Подрядчик направил письмо № б/н в адрес Заказчика, в котором просит отменить решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Комиссия отмечает, что ООО «Смарт-энерджи» предоставлен журнал обработки и выполнения заявок, из которого следует, что услуги по Контракту оказывались.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков используется на практике как правовой инструмент защиты заказчиков от потенциально недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности, установленной в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры осуществления государственной или муниципальной закупки обязательств. При этом одним из последствий такого включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) может являться ограничение прав лица на участие в течение установленного срока в процедурах торгов по осуществлению государственных и муниципальных закупок.

Территориальный орган Федеральной антимонопольной службы в соответствии с пунктом 2 Приказ ФАС России от 23.07.2015 № 649/15 «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, что возлагает на него обязанность соблюдения конституционных прав субъектов экономических правоотношений.

Субъективным критерием недобросовестности как основания для включения в реестр недобросовестных поставщиков является умысел на уклонение от исполнения условий контракта, которое предполагает недобросовестное поведение победителя закупки, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречии с требованиями Закона о контрактной системе.

В данном случае Комиссия считает, что фактические обстоятельства дела и представленные сторонами доказательства, с учетом пояснений представителей ООО «Смарт-энерджи» и представленных ими сведений, не свидетельствуют о доказанности умышленно недобросовестных действий со стороны Подрядчика.

Комиссия отмечает, что Подрядчиком принимались меры по устранению выявленных Заказчиком замечаний.

Рассмотрев представленные документы и материалы, оценив приведенные сторонами доводы, учитывая, что работы по Контракту исполнялись, Комиссия приходит к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае достаточных оснований для включения сведений об ООО «Смарт-энерджи» в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА:

Сведения, направленные АМО «Краснознаменский муниципальный округ Калининградской области» (вх. № 6674/23 от 04.09.2023) в отношении ООО «Смарт-энерджи» (ИНН 3528334293, КПП 352801001, 162602, Вологодская область, город Череповец, улица Максима Горького, дом 32, офис 611) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Председатель комиссии Н.С. Иванова

Члены Комиссии: И.Д. Старжинский

В.И. Прудникова

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.