ГПБУ «Мосприрода»

Мичуринский пр-т., д. 13,
г. Москва, 119192

ООО «СНП»

Спартаковская пл., д. 14,
стр. 3, эт. 2, ком. 9, оф. 69,
г. Москва, 105082

**РЕШЕНИЕ**
**по делу № 077/10/19-4816/2020**
**о проведении проверки по факту одностороннего отказа от исполнения государственного контракта**

**20.03.2020** **г. Москва**

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в составе:

Заместителя председателя Комиссии Управления:

Г.С. Мартиросяна — главного государственного инспектора отдела проверок государственных закупок,

Членов Комиссии Управления:

Е.А. Камалетдиновой — ведущего специалиста-эксперта отдела проверок государственных закупок,

Н.В. Рыбаченко — ведущего специалиста-эксперта отдела проверок государственных закупок,

в присутствии представителя государственного заказчика — ГПБУ «Мосприрода»: Юдицкой О.С., а также в присутствии представителей ООО «СНП»: Ляховецкого Д.Д., Дергачева Д.А., Воздвиженской Е.П.,

рассмотрев обращение ГПБУ «Мосприрода» о включении сведений об ООО «СНП» в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

**УСТАНОВИЛА:**

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ГПБУ «Мосприрода» (далее – Заказчик) о включении сведений об ООО «СНП» (далее — Исполнитель, Поставщик) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением Заказчиком государственного контракта №2770451733419000089 от 27.05.2019 (далее – Контракт), заключенного между ГПБУ «Мосприрода» и ООО «СНП» по результатам открытого конкурса в электронной форме на выполнение: ПИР «Обустройство объектов инфраструктуры отдыха с детьми в границах Дирекций ПТ ГПБУ «Мосприрода» (реестровый №0373200003119000099), по причине неисполнения ООО «СНП» условий Контракта.

Рассмотрев представленные документы и сведения, запрошенные письмом Московского УФАС России от 16.03.2020 №АК/13345/20, Комиссия Управления установила следующее.

27.05.2019 между Заказчиком и Исполнителем заключен Контракт №2770451733419000089.

Пунктом 8.1 Контракта предусмотрен порядок расторжения Контракта, согласно которому Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон; в судебном порядке; в одностороннем порядке.

Руководствуясь п. 8.1 Контракта, 31.12.2019 Заказчиком принято Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 27.05.2019 №2770451733419000089 в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Контракту. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта направлено в адрес Исполнителя посредством электронной почты и почтового отправления.

31.12.2019 Решение об одностороннем отказе размещено в Единой информационной системе.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу о надлежащем уведомлении Исполнителя о принятом Заказчиком решении об одностороннем

отказе от исполнения Контракта.

В соответствии с п. 3.1 контракта срок выполнения работ: 110 календарных дней с момента заключения контракта.

В соответствии с п.4.5 Технического задания, разработанный проект необходимо согласовать в установленном порядке с заинтересованными организациями, а именно: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (получение Заключения); ГБУ «Мосгоргеотрест»; Правообладатель (балансодержатель) инженерных сетей (коммуникаций) (при наличии инженерных сетей); Правообладатель (балансодержатель) территории; другие необходимые согласования, необходимые для реализации проекта благоустройства территории.

Заказчиком направлены в адрес Исполнителя Претензии, в которых было зафиксировано ненадлежащее выполнение Исполнителем работ по Контракту.

Оценив представленные доказательства, выслушав явившихся на заседание Комиссии Управления представителей Заказчика и Исполнителя, Комиссия Управления приходит к выводу об отсутствии необходимости включения сведений об ООО «СНП» в Реестр недобросовестных поставщиков, основываясь на следующем.

Как было установлено на заседании Комиссии Управления, 24.12.2019 Исполнителем направлено документы в ГБУ «Мосгоргеотрест» для прохождения экспертизы. 23.12.2019 Получен отказ в связи с отсутствием согласования представленной документации с Заказчиком.

На заседании Комиссии Управления, Обществом были представлены подписанные Заказчиком Акты от 26.12.2020, согласно которым работы приняты Заказчиком без замечаний.

Включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

Оценивая в настоящем случае действия Общества в их совокупности и взаимной связи, представляется возможным сделать вывод о том, что все они были направлены на исполнение своих обязательств по контракту, что не позволяет вести речь о допущенной Обществом недобросовестности и, как следствие, о необходимости применения к нему мер публично правовой ответственности в виде включения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

Обстоятельства, подтверждающие намеренное ненадлежащее исполнение Поставщиком положений государственного контракта, материалами дела не подтверждаются.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

**Р Е Ш И Л А:**

Сведения об ООО «СНП» в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев с даты его принятия в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Заместитель председателя
Комиссии Управления: Г.С. Мартиросян

Члены
Комиссии Управления: Е.А. Камалетдинова

Н.В. Рыбаченко

Исп. Шульц А.С.
Тел. (495) 784-75-05 доб. 314