ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю
Адрес: ул. Александра Невского, д. 1,
г. Симферополь, Республика Крым, 295000
тел. +7(499)7552323(082-113)
e-mail: to82@fas.gov.ru

03.11.2020 №082/06/104-2000/2020-РНП

Заявитель:
ФГУП "КЖД"
ул. Павленко, 34, г. Симферополь, Республика Крым, 295006;
tenderkgd@mail.ru

Ответчик:
ООО "СИТИ-ГРУПП"
ул. Севастопольская, д. 20, литера А, пом. 5, г. Симферополь, Республика Крым, 295024; cytigroup@list.ru, alexandr.smerdov@mail.ru

Решение
по делу №082/06/104-2000/2020-РНП

03.11.2020 г. Симферополь

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю (Крымское УФАС России) (далее – Комиссия) в составе:

председатель Комиссии – начальник отдела контроля закупок Крымского УФАС России Р.С. Айвазян,

членов Комиссии:

заместитель начальника отдела контроля закупок Крымского УФАС России Т.Д.Аблаева,

главный специалист-эксперт отдела контроля закупок Крымского УФАС России Т.С.Демченко,

при участии представителей интересов:

Заявитель – ФГУП "КЖД" (далее – Заявитель, Заказчик) – Карапетян К.С.(по доверенности);

Ответчик – ООО "СИТИ-ГРУПП" (далее – Подрядчик, Ответчик) – Кириллов В.С. (по доверенности);

рассмотрев обращение Заявителя (вх.8129 от 28.10.2020) о включении информации об ООО "СИТИ-ГРУПП" (ИНН: 9102235424, адрес: ул.Севастопольская, д.2, лит.А, пом.5, г.Симферополь, 295024) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по причине: Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения аукциона в электронной форме «Поставка отсева» (извещение №0575400000120000262) (далее – Аукцион), в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Правилами ведения реестра

чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Заказчика от 09.10.2020 №СШ-510/01 об одностороннем отказе от исполнения договора размещено в ЕИС 13.10.2020 в разделе «Дополнительная информация о контрактах», 12.10.2020 направлено почтой заказным письмом с уведомлением и направлено 12.10.2020 курьерской службой доставки.

Курьерской службой 13.10.2020 составлен акт об отсутствии получателя по адресу, указанному в договоре поставки от 22.09.2020 № 518-ЦМТС/20 - 295024, г.Симферополь, ул. Севастопольская, д.20 литера А, помещение 5, в соответствии с чем согласно пояснениям, Заказчик считает, что контракт расторгнут с 24.10.2020.

Согласно Уведомлению от 09.10.2020 №СШ-510/01 об отказе от исполнения контракта основаниями для принятия решения послужили следующие обстоятельства:

«В соответствии с п. 2.2. Поставка Товара осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора. Поставка товара осуществляется железнодорожным транспортом в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию с Заказчиком.

Последним днем для поставки товара являлось 07.10.2020.

09.10.2020 в адрес поставщика было направлен письмо о том, что срок поставки истек и необходимо осуществить поставку в кротчайшие сроки. При этом 09.10.2020 в телефонном режиме Поставщик сообщил, что поставка осуществляться не будет.

заключения договора Поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию с Заказчиком». Пунктом 2 дополнительного соглашения №1 изменена Спецификация (Приложение № 1 к Договору на поставку) в части наименования товара.

Представителем Ответчика представлена переписка, подтверждающая поступление 23.09.2020 с адреса электронной почты tenderkgd@mail.ru дополнительного соглашения №1. В письме от 24.09.2020 на адрес электронной почты tenderkgd@mail.ru Ответчиком сообщено о регистрации дополнительного соглашения №1 за входящим номером №01 от 24.09.2020. 25.09.2020 Ответчиком было согласовано и подписано дополнительное соглашение №1. 26.09.2020 Ответчиком направлено на адрес электронной почты tenderkgd@mail.ru подписанное дополнительное соглашение №1.

Также между сторонами 22.09.2020 было заключено дополнительное соглашение №2 об изменении в Спецификации (Приложение № 1 к Договору на поставку) размера фракций песка. 28.09.2020 дополнительное соглашение №2 поступило на электронную почту Ответчика cytigroup@list.ru. 28.09.2020 согласовано, подписано Ответчиком и направлено на подписание Заказчику. 30.09.2020 в адрес Ответчика поступило дополнительное соглашение №2, подписанное с двух сторон.

Таким образом, дополнительным соглашением №1 было исключено требование о поставки товара железнодорожным транспортом доставки, в связи с чем Ответчик был вправе поставить товар любым способом доставки.

01.10.2020 между Ответчиком и ИП Солонинка Р.Н. заключен договор поставки №ИПС/СГ-01/10/20, согласно пункту 1.1. поставщик принимает на себя обязательство поставить, а покупатель оплатить и принять инертные материалы, номенклатура которых указана в Спецификации.

В письме №13-П от 26.09.2020 Ответчиком был направлен предварительный график поставки для согласования, а также запрошена информация об ответственном лице за приемку товара в городе Джанкое, станция 856200.

На данное письмо ответа получено не было, в связи с чем Ответчиком направлено письмо №14-П от 03.10.2020, в котором повторно направлен предварительный график поставки для согласования, а также запрошена информация об ответственном лице за приемку товара в городе Джанкое, станция 856200. Также Ответчик уведомил, что поставка будет осуществляться автомобильным транспортом.

В письме №15-П от 03.10.2020 Ответчик указывает о наличии дополнительного соглашения №1, дополнительного соглашения №2 к договору от 22.09.2020 №518-ЦМТС/20, просит пояснить причину неопубликования в Единой информационной системе дополнительного соглашения №1, сообщает о направленных ранее письмах о согласовании графика поставки и о том, что действия Заказчика приводят к нарушению сроков поставки и препятствуют выполнению договора.

Согласно письму Заявителя от 06.10.2020 №696 договором не предусмотрена поставка товара по графику, к договору было заключено только одно дополнительное соглашения №2 от 22.09.2020, на заключение иных

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и является санкцией за недобросовестное поведение поставщика (исполнителя, подрядчика), выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

По мнению Комиссии, при рассмотрении вопроса о включении или не включении информации в отношении соответствующего лица в реестр недобросовестных поставщиков, недопустимо ограничиваться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. Следовательно, основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое неисполнение лицом условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных, а в ряде случаев неосторожных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе.

Ответчиком представлена товарная накладная N 433 от 07.10.2020 о приобретении товара, что свидетельствуют о намерении Общества исполнить свои обязательства в полном объеме, также были предприняты попытки поставки товара. На протяжении всего периода Ответчиком осуществлялось постоянное взаимодействие с Заявителем, что подтверждается материалами дела.

Кроме того, Поставщиком решение о расторжении Договора в одностороннем порядке принято 09.10.2020, получено нарочно Заказчиком 12.10.2020. По мнению Ответчика, Договор по решению об одностороннем отказе расторгнут с 23.10.2020.

На основании представленных материалов и пояснений Сторон, Комиссия Крымского УФАС России пришла к выводу, что намеренное уклонение Подрядчика от исполнения Контракта не доказано. Ответчиком предпринимались меры, направленные на поставку товара.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь положениями статей 95, 104 Закона о контрактной системе, постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия

РЕШИЛА:

Отказать Заявителю во включении информации об Ответчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии Р.С.Айвазян

Т.Д.Аблаева

А.М.Крылова