ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24
delo@fas.gov.ru http://www.fas.gov.ru

18 04 2019 № ГЗРНП/62

На № _____ от _____

Федеральное агентство
железнодорожного транспорта

С. Басманная ул., д. 11/2, стр. 1,
Москва, 105064

ООО ПИИТС «Желдоризыскания»

Березовая Роща ул., д. 68,
г. Воронеж, 394043

РЕШЕНИЕ
по делу № 19/44/104/62 об отказе о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков

15.04.2019 Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

председателя Комиссии – заместителя начальника Управления контроля размещения государственного заказа Семенова Р.В.,

членов Комиссии:

начальника отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц Управления контроля размещения государственного заказа Селезнева А.А.,

советника Управления контроля размещения государственного заказа Кокарева Е.В.,

главного специалиста-эксперта отдела проверок Управления контроля размещения государственного заказа Гранчак А.А.,

при участии представителей ФКУ «Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти» Карасева Д.С., ООО ПИИТС «Желдоризыскания» Кузнецова М.О.,

рассмотрев обращение, направленное в ФАС России Федеральным агентством железнодорожного транспорта (далее – Заказчик), о включении сведений в отношении ООО ПИИТС «Желдоризыскания» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Обращение) (далее – Реестр), Комиссия

257272

УСТАНОВИЛА:

Заказчик представил в ФАС России в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) сведения в отношении ООО ПИИТС «Желдоризыскания» для включения в Реестр.

Комиссия в результате осуществления проверки факта одностороннего отказа от исполнения контракта и проведения на основании пункта 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки установила следующее.

Заказчиком 17.04.2018 в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция железнодорожного пути на 12 км + 670 м перегона Керчь Южная – Аршинцево» (номер извещения 0373100007118000017) (далее – Конкурс).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12 031 510, 10 рублей.

В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе от 18.05.2018 № ПРО1 победителем Конкурса признано ООО ПИИТС «Желдоризыскания».

Между Заказчиком и ООО ПИИТС «Желдоризыскания» заключен государственный контракт от 07.06.2018 № 114ГК (далее – Контракт), цена которого составила 9 999 000 рублей.

Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что такое предусмотрено контрактом.

Пунктом 8.5 Контракта установлено положение о возможности одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Согласно Обращению, в срок, установленный календарным планом работ (Приложение № 2 к Контракту), ООО ПИИТС «Желдоризыскания» не представлены Акты сдачи-приемки оказанных услуг, что явилось основанием для принятия Заказчиком решения от 14.02.2019 № б/н об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение).

Частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного

решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо средством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС.

Таким образом, регламентированным сроком размещения Решенияв ЕИС, а также направления Решения в адрес ООО ПИИТС «Желдоризыскания» является 19.02.2019.

В соответствии с требованиями части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе 18.02.2019 Заказчиком Решение размещено в ЕИС.

Из материалов Обращения следует, что 14.02.2019 Решение направлено ООО ПИИТС «Желдоризыскания» заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Контракте, а также 18.02.2019 посредством электронной почты.

Вместе с тем, согласно материалам Обращения, подтверждение вручения Решения ООО ПИИТС «Желдоризыскания» не получено, в связи с чем датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения Решения в ЕИС, а именно 21.03.2019.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с календарным планом работ (Приложение № 2 к Контракту), работы по Контракту должны быть выполнены ООО ПИИТС «Желдоризыскания» в срок с 07.06.2018 по 10.09.2018.

Представитель ООО ПИИТС «Желдоризыскания» на заседании Комиссии пояснил, что исходя из пункта 1.2 Контракта, технические, экологические, экономические и другие требования к проектной продукции, должны соответствовать требованиям всех обязательных и рекомендованных к применению СНиПов, ГОСТов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. К перечню исходных данных, необходимых для оформления проектной документации для строительства, относятся, в том числе исходные данные Заказчика.

Согласно представленным материалам на заседании Комиссии, ООО ПИИТС «Желдоризыскания» в адрес Заказчика направлены письма от 05.07.2018 № 18-01-159, от 02.08.2018 № 18-01-190, от 01.12.2018 № 18-01-351/1, от 03.12.2018 № 18-01-353, от 17.12.2018 № 18-01-356 с запросом на представление исходных данных необходимых для составления проектной документации. При этом, представитель ООО ПИИТС «Желдоризыскания» пояснил, что исходящие письма оставлены без ответа.

Представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, что в связи с нарушением сроков оказания услуг ООО ПИИТС «Желдоризыскания», Заказчиком исходные данные не представлены. Вместе с тем, указанное опровергается материалами дела.

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают часть 9 статьи 95 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, представитель Заказчика на заседании Комиссии не представил доказательств, свидетельствующих о неисполнении обязательств по Контракту по вине ООО ПИИТС «Желдоризыскания».

Вместе с тем, изучив представленные материалы, Комиссия приходит к выводу о том, что невыполнение работ по Контракту в срок, не связаны с недобросовестностью ООО ПИИТС «Желдоризыскания», поскольку ООО ПИИТС «Желдоризыскания» выполнялись работы, исходя из данных, представляемых Заказчиком.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что информация в отношении с ООО ПИИТС «Желдоризыскания» не подлежит включению в Реестр.

Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, статьей 95, пунктом 2 части 15 статьи 99, статьей 104 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные Заказчиком в отношении ООО ПИИТС «Желдоризыскания» (394043, г. Воронеж, Березовая ул., д. 68, ИНН: 3666106809; генеральный директор – Ефремова С.В., ИНН: 272408107804; учредитель – Раков В.А., ИНН: 272407372800) в Реестр не включать.

2. Признать в действиях Заказчика нарушение части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе.

3. Передать материалы дела от 15.04.2019 № 19/44/104/62 соответствующему лицу Управления размещения государственного заказа для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течении трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Председатель Комиссии: Р.В. Семенов

Члены Комиссии: А.А. Селезнев

Е.В. Кокарев

А.А. Гранчак

ВЕРНО
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
18 АПР 2019 ХАРКЕВИЧ С.С

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСЗАКАЗА ИНН 7703516539
ДЛЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

Исп. Корепова В.В.
(499) 755-23-23 (088-580)