ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347) 273-34-05, факс (347) 272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

10.01.20 № 7/66
на №_____ от _____

Администрация городского округа г. Кумертау

453300, г.Кумертау, Ленина 18
Adm52@bashkortostan.ru

ООО "Башэнергостройтранс"

Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Магистральная 14 строение 1/3
rinatnailevich102@mail.ru

РЕШЕНИЕ № РНП-02-579/19

30 декабря 2019 года г.Уфа, ул.Пушкина, 95

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по контролю в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии – начальник отдела контроля закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан – исламгулов С.Ф.;

члены Комиссии:

заместитель начальника отдела контроля закупок –Нуреева А.Р.;

специалист-эксперт отдела контроля закупок – Садрисламова Н.Н.;

В присутствии представителей:

Администрация городского округа г. Кумертау

-уведомлены надлежащим образом

ООО "Башэнергостройтранс"

-Асташенков Илья Андреевич (доверенность)

УСТАНОВИЛА:

В адрес Башкортостанского УФАС России поступило заявление Администрация городского округа г. Кумертау (далее – Заказчик) о включении ООО "Башэнергостройтранс" в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по проведенной закупке №0301300016919000028 « Капитальный ремонт территории кинотеатра «Горняк» по ул. К.Маркса, 14 в городе Кумертау Республики Башкортостан».

В соответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Башкортостанским УФАС России проведена проверка факта недобросовестного исполнения обязанностей по контракту ООО "Башэнергостройтранс".

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан как уполномоченный орган при решении вопроса о включении информации о лице в реестр недобросовестных поставщиков, в каждом случае должно дать полную и объективную оценку всем фактическим обстоятельствам дела.

Рассмотрев представленные Заказчиком и Обществом документы, в присутствие представителей сторон, Комиссия Башкортостанского УФАС России по решению вопроса о включении информации об ООО "Башэнергостройтранс" в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо отказе от включения такой информации в указанный реестр, установлено следующее.

17.06.2019 г. между ООО "Башэнергостройтранс" и Заказчиком был заключен муниципальный контракт с реестровым номером № 0301300016919000028001 (далее - Контракт).

Согласно п. 2.1 Контракта Цена настоящего Контракта составляет: 2 117 946,60 (без НДС).

Согласно п. 4.2. Контракта сроки выполнения работ 45 дней с момента заключения контракта.

20.09.2019г. Заказчиком направлялась претензии.

05.12.2019г. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта, направлено заказным письмом с уведомлением и по электронной почте, размещено в единой информационной системе.

Согласно п. 13.5 Контракта Заказчик вправе принять решение об отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с ч.9 ст.95 Закона о контрактной системе Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с ч.12 ст.95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

В соответствии с ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно пояснениям представителя Общества, при исполнении обязательств по контракту обнаружены были обстоятельства препятствующие выполнению контракта, о чем заказчик был уведомлен, также Общество просило продлить срок действия контракта.Обществом отмечено, что в документации не учтены работы, без которых выполнение данного контракта невозможно, заказчику направлялись письма и акты технического осмотра на согласование видов работ с утверждением объемов.

Исследовав в совокупности представленные материалы дела, принимая во внимание тот факт,что Обществом предпринимались действия по исполнению обязательств по контракту, а также учитывая что срок действия контракта прекращен 23.08.2019г.,Комиссия Башкортостанского УФАС России приходит к выводу, что основания для включения информации об ООО "Башэнергостройтранс" в реестр недобросовестных поставщиков отсутствуют.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1062, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию, представленную Заказчиком о включении ООО "Башэнергостройтранс", в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, не включать.

Дата события	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Общая итоговая просрочка в днях (I + II + III разделы)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу	
0	0	0	0	24.12.19	31.12.19	30.12.19	0	10.01.20	10.01.20	0	0

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Председатель Комиссии Исламгулов С.Ф.

Члены Комиссии Нуреева А.Р.

Садрисламова Н.Н.