ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403
г. Ростов-на-Дону, 344006
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59
e-mail: to61@fas.gov.ru

30.10.2017 № 20380/03

На № _____ от _____

ФКУ «Северо-Кавказское окружное Управление материально-технического снабжения МВД РФ»
(далее – Заказчик)
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 99
эл. почта: gradar@donpac.ru
тел.: (863)264-48-50
skoumts@mvd.ru

ООО «СМУ-7» (далее – Общество)
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова 25 n_zamaldinova@mail.ru

ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(далее – Оператор)
119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
тел.: (495) 787-29-99, 97 (доб. 206);
эл. почта: ko@sberbank-ast.ru

РЕШЕНИЕ № РНП-61-160
о рассмотрении обращения о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков

10.10.2017 гор. Ростов-на-Дону

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – Ростовское УФАС России) по контролю соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии: М.А. Благодарев,
Члены Комиссии: А.Д. Кравцов,
Е.А. Черняк,

рассмотрев обращение Заказчика о внесении сведений в отношении Общества в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) [далее – Реестр] в присутствии представителей Заказчика – Сухомлина Н.В. (доверенность № СК/ДПО-3 от 09.10.2017), Ковалева Н.Н. (доверенность № СК/ДПО-2 от 09.10.2017), Чуевой О.Г. (доверенность № СК/ДПО-1от 09.10.2017); представителей Общества – Клюшина Д.В. (приказ о назначении на должность директора № 1 от 23.09.2017), Яицкого С.С. (доверенность от 10.10.2017),

009662

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком, в соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) в Ростовское УФАС России направлено обращение о включении сведений в Реестр в отношении Общества в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта от 15.06.2017 года (реестровый номер контракта - № 1616303058817000188) [далее - Контракт], заключенного по результатам проведения электронного аукциона № 0358100010017000134 «Капитальный ремонт здания №15 мастерской СКБХР ФКУ "СКОУМТС МВД России» (далее – аукцион).

В результате проверки факта ненадлежащего исполнения Обществом Контракта и проведения на основании п. 2 ч. 15 ст. 99 Закона внеплановой проверки порядка осуществления закупки, а также с учетом пояснений, данных представителями сторон, Комиссия Ростовского УФАС России установила следующее.

25.04.2017 в 14:51 Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) опубликовано извещение о проведении аукциона.

Согласно извещению начальная (максимальная) цена контракта составила 9818580 руб. 00 коп.

По итогам проведения аукциона Контракт заключен с Обществом.

Согласно ч. 10 ст. 70 Закона Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе.

В соответствии с п. 1.1. Контракта предметом является выполнение Обществом работ по капитальному ремонту здания №15 мастерской (литер И) СКБХР ФКУ «СКОУМТС МВД России» (ОКПД2: 41.20.40.000), в объеме согласно проектно-сметной документации.

Пояснения к опалубочному чертежу 1 (лист 1, шифр листа – 1908/13-53/01-КР) предусматривают следующие условия:

1) монолитная жб плита выполняется из бетона класса В20 по ГОСТ 25192-90;
2) минимальная глубина опирания на стены составляет 130 мм.;
3) отверстия под вентканалы и дымоходы выполняются по месту, при этом в районе отверстий устанавливаются дополнительные стержни артматуры.

Обществом 06.08.2017 года направлено в адрес Заказчика письмо (исх. № 167), в котором Общество информирует Заказчика о приостановлении

строительно-монтажных работ в связи с отсутствием возможности исполнения запланированных работ с соблюдением всех норм и правил ввиду выявленного несоответствия проектно-сметной документации фактическим обстоятельствам: указанной на чертеже существенной зоны опирания, которая должна была послужить опорой для плиты перекрытия объемом 48 кубических метров, в действительности не оказалось, хотя данный конструктивный узел является важнейшим звеном в конструкции, без которой дальнейшее производство работ не предоставляется возможным, а дальнейшая эксплуатация здания не является безопасной.

В связи с вышеуказанным Общество просило Заказчика рассмотреть возможность о расторжении контракта по соглашению сторон.

Заказчик, посчитав действия Общества нарушающими существенные условия контракта, принял 15.06.2017 года решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта № 217.

На заседании Комиссии Ростовского УФАС России представитель Заказчика предоставил пояснения к опалубочному чертежу 1 (лист 1, шифр листа – 1908/13-53-КР), с дополнительным пунктом по сравнению с вышеуказанными пояснениями (пояснения к опалубочному чертежу 1 (лист 1, шифр листа – 1908/13-53/01-КР) пунктом. Согласно данному пункту перед устройством плиты внутренние стены разбираются до отм. +3,320, в наружных стенах устраиваются штробы для опирания монолитной плиты. Объем демонтажной кладки 5 кубических метров. Ссылаясь на указанный документ, содержащий дополнительный пункт в описательной части, представители Заказчика пояснили причину принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе.

Представитель Общества на заседании Комиссии Ростовского УФАС России пояснил, что Общество в соответствии с Контрактом приступило к выполнению работ, а именно демонтажу. В результате выполнения данных работ было установлено, что существует несоответствие между проектом, сметой и самим объектом. Так же, представителем отмечено, что документацией не учитываются работы по демонтажу участков наружных стен под опирание плиты перекрытия, а без этих работ невозможно устройство перекрытия.

Комиссией Ростовского УФАС России установлено, что, в аукционной документации, размещенной на сайте ЕИС, отсутствует лист 1с шифром листа – 1908/13-53-КР, предоставленный Заказчиком, предусматривающий дополнительные и сопутствующие работы. Также установлено, что Контрактом не предусмотрено дополнительное и сопутствующее выполнение работ по данному объекту.

На основании вышеизложенного Комиссия Ростовского УФАС пришла к выводу об отсутствии вины в действиях Общества.

Руководствуясь ч. 1 ст. 2, ч. 15 ст. 99, ст. 104 Закона и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», комиссия Ростовского УФАС России

РЕШИЛА:

Не вносить сведения об ООО «СМУ-7» в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Председатель комиссии: М.А. Благодарев

Члены комиссии: А.Д. Кравцов

Е.А. Черняк

Исп. Соколовская М.С..
(863)240-86-88
to61-sokolovskaya@fas.gov.ru